

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Шептицької міської ради
№78 від 22.04.2025

ЗАХОДИ
з підготовки об'єктів КП «Червоноградтеплокомуненерго»
до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 рр.



**Комунальне підприємство
“Червоноградтеплокомуненерго”
Шептицької міської ради**

НАКАЗ № 62

м. Шептицький

«09» «квітня» 2025р.

*„ Про затвердження плану організаційно-технічних
заходів по підготовці підприємства до опалю -
вального сезону 2025-2026 р.”*

З метою своєчасної підготовки об'єктів комунального підприємства „Червоноградтеплокомуненерго” до роботи в зимовий період 2025-2026 р. та на виконання «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду»:-

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план організаційно-технічних заходів по підготовці комунального підприємства «Червоноградтеплокомуненерго» до опалювального сезону 2025-2026 р.
2. В повному об'ємі забезпечити виконання плану організаційно-технічних заходів по підготовці КП «Червоноградтеплокомуненерго» до опалювального сезону 2025-2026 р.
3. Комісії при перевірці готовності КП «Червоноградтеплокомуненерго» до опалювального сезону 2025-2026 р. керуватися наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово – комунального господарства України №620/378 від 10.12.2008р. «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», додатками №1 та №2 до даного наказу.
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного інженера підприємства Ролюка В.П.

Директор

Степан ДМУХОВСЬКИЙ

План

організаційно - технічних заходів по підготовці об'єктів теплового господарства комунального підприємства
«Червоноградтеплокомуненерго» до роботи в опалювальний період 2025-2026рр.

№п/п	Назва організаційно-технічного заходу	Термін виконання	Відповідальний за виконання	Відмітки про виконання
1.	Уточнити приєднані теплові навантаження, провести контроль встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв у споживачів теплової енергії;	до 01 жовтня 2025р.	Головний інженер - Ролук В.П. Начальник служби експлуатації електрообладнання та КВПіА та ОТ – Новосад І.С. Начальник ВТВ – Стасюк Т.Б. Начальник абонентного відділу - Сенюта Г.І.	
2.	Перевірити надійність електро-, газо- і водопостачання об'єктів теплопостачання .	до 25 серпня 2025р.	Головний інженер - Ролук В.П. Начальник служби експлуатації електрообладнання та КВПіА та ОТ – Новосад І.С.	
3.	Укласти договори про надання послуг з централізованого опалення.	до 03 жовтня 2025р.	Начальник абонентного відділу - Сенюта Г.І.	
4.	Для забезпечення надійного та сталого функціонування систем теплопостачання до початку опалювального періоду укомплектувати підрозділи підприємства теплового господарства ремонтним та обслуговувальним персоналом, провести його навчання та перевірку знань, протиповідіє тренування персоналу, електро-передавальних та інших організацій щодо ліквідації технологічних порушень у системах теплопостачання та під час виникнення.	до 01 жовтня 2025р.	Інспектор відділу кадрів – Теремельська Г.А. Інженер з охорони праці - Канчуга В.А.	
5.	Перед початком опалювального сезону провести перевірку готовності систем опалення та системи теплопостачання у цілому шляхом виконання пробного пуску з метою визначення їх готовності до роботи .	до 01 жовтня 2025р.	Головний інженер - Ролук В.П. Начальники виробничих дільниць - Запісоцький Я.В.; Гаврада І.М.;Музика В.М.;Дубоносов С.П.; Супоровський А.Р.	
6.	Закінчити всі планові роботи на устаткуванні котелень, теплових мереж, ЦТП , системах опалення та усунути всі порушення і дефекти, виявлені в період підготовки до опалювального сезону.	до 01 жовтня 2025р.	Головний інженер - Ролук В.П. Начальники виробничих дільниць –Запісоцький Я.В.; Гаврада І.М.;Музика В.М.;Дубоносов С.П.; Супоровський А.Р.	
1.	Розробити та затвердити плани-графіки відключення	до 15 квітня 2025р.	Головний інженер - Ролук В.П.	

	чення котелень для проведення випробувань, ремонту і налагодження котельного обладнання.		Начальники виробничих дільниць -Запісоцький Я.В.; Гаврада І.М.;Музика В.М.;Дубоносов С.П.; Супоровський А.Р.	
2.	Скласти дефектні відомості основного та допоміжного обладнання, розробити та затвердити організаційно технічні заходи з підготовки до опалювального періоду, призначити відповідальних осіб за їх виконання.	до 15 квітня 2025р.	Головний інженер - Ролюк В.П. Начальники виробничих дільниць - Запісоцький Я.В.; Гаврада І.М.; Музика В.М.;Дубоносов С.П.;Супоровський А.Р.	
3.	Розробити та затвердити графіки проведення профілактичних робіт, ремонтів і заміни устаткування.	до 15 квітня 2025р.	Начальники виробничих дільниць - Запісоцький Я.В.; Гаврада І.М.; Музика В.М.;Дубоносов С.П.; Супоровський А.Р.	
4.	Забезпечити укладення на опалювальний період 2025-2026р.р. договорів на постачання природного газу, електричної енергії та водопостачання.	до 01 жовтня 2025р.	Начальник ПЕВ - Семенюк Г.Р. Провідний інженер сл. еспл. електрообл. КВПіА та ОТ – Новосад І.С.	
5.	Забезпечити розробку температурних графіків центрального регулювання відпуску теплової енергії, режимних карт.	до 01 жовтня 2025р.	Головний інженер - Ролюк В.П. Начальник служби експлуатації електрообладнання та КВПіА та ОТ – Новосад І.С.	
6.	Розробити та забезпечити виконання заходів щодо надійної і безпечної роботи всього основного та допоміжного устаткування об'єктів теплового господарства.	до 15 квітня 2025р.	Головний інженер - Ролюк В.П. Начальники виробничих дільниць - Запісоцький Я.В.; Гаврада І.М.;Музика В.М.;Дубоносов С.П.; Супоровський А.Р.	
7.	Згідно з затвердженими заходами провести на котельнях роботи з профілактики, ремонту і заміни устаткування, трубопроводів, систем регулювання, приладів обліку теплової енергії, зовнішніх і внутрішніх газо-, водо- і електромереж та виконати перевірку засобів вимірювальної техніки.	до 01 жовтня 2025р.	Головний інженер - Ролюк В.П. Начальники виробничих дільниць - Запісоцький Я.В.; Гаврада І.М.; Музика В.М.;Дубоносов С.П.; Супоровський А.Р.	
8.	Провести промивання, гідравлічні випробування котлоагрегатів, систем опалення, а також налагоджувальні роботи основного та допоміжного устаткування відповідно до вимог нормативно-технічної документації. Відновити по необхідності обмурування котлоагрегатів та щільність газоповітряних трактів.	до 01 жовтня 2025р.	Начальники виробничих дільниць - Запісоцький Я.В.; Гаврада І.М.; Музика В.М.;Дубоносов С.П.; Супоровський А.Р.	
9.	У разі тривалої зупинки котельних котли та допоміжне котельне устаткування консервуються. Способи консервації обираються на основі чинних рекомендацій та методичних вказівок щодо	Постійно	Головний інженер - Ролюк В.П. Начальники виробничих дільниць - Запісоцький Я.В.; Гаврада І.М.; Музика В.М. ; Дубоносов С.П.; Супоровський А.Р.	

	консервації теплового устаткування.			
10.	Підготовлені до роботи в опалювальний період об'єкти теплового господарства повинні відповідати таким вимогам: - виконані графіки планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування в обсязі вимог нормативно-технічної документації із забезпечення надійної та економічної роботи устаткування та споруд; - виконані у запланованих обсягах заходи інвестиційних програм щодо технічного переозброєння, модернізації та будівництва теплових мереж і основного обладнання; - виконані заходи, передбачені відповідними наказами щодо підготовки до роботи в опалювальний період, а також закінчено виконання всіх робіт з підготовки до роботи систем опалення, утеплення і освітлення виробничих будівель і споруд; - виконані в повному обсязі заходи щодо попередження пошкоджень устаткування, технологічних схем і споруд в умовах низьких температур зовнішнього повітря; - виконані вимоги вибухопожежобезпеки паливного і кабельного господарств; - укомплектовані всі робочі місця підготовленим і атестованим персоналом, оснащени необхідними засобами індивідуального захисту, спецодягом та інструментом, а також інструкціями з експлуатації устаткування, охорони праці; - забезпечене резервування за схемами постачання теплової енергії на власні потреби котелень відповідно до вимог нормативно-технічної документації; виконані графіки технічного обслуговування та випробувань пристроїв релейного захисту та протипожежної автоматики; - виконані в нормативному обсязі діагностика, ремонти та випробування теплових		Члени комісії по контролю за виконанням заходів по підготовці об'єктів підприємства до роботи в опалювальному сезоні.	

мереж.

Теплові мережі

1.	Скласти дефектні відомості основного та допоміжного обладнання, розробити та затвердити організаційно-технічні заходи з підготовки до опалувального періоду.	до 21 квітня 2025р.	Головний інженер - Ролук В.П. Начальники виробничих дільниць: Запісоцький Я.В.; Гаврада І.М.; Музика В.М.; Супоровський А.Р., Дубоносов С.П.	
2.	Розробити графіки проведення ремонтних та профілактичних робіт основного і допоміжного устаткування та забезпечити їх виконання.	до 21 квітня 2025р.	Головний інженер - Ролук В.П. Начальники виробничих дільниць: Запісоцький Я.В.; Гаврада І.М.; Музика В.М.; Супоровський А.Р., Дубоносов С.П.	
3.	Вжити заходів щодо дотримання температурного графіка і режимних карт роботи теплових мереж. Температурний графік роботи теплових мереж повинен забезпечувати якісне теплопостачання споживачів відповідно до вимог нормативно-технічної документації.	Постійно	Головний інженер - Ролук В.П. Начальники виробничих дільниць: Запісоцький Я.В.; Гаврада І.М.; Музика В.М.; Супоровський А.Р., Дубоносов С.П.	
4.	Розробити та затвердити у встановленому порядку робочу програму з проведення випробувань трубопроводів та теплових мереж на гідравлічну щільність та міцність, розрахункову температуру, теплові та гідравлічні втрати відповідно до вимог нормативно-технічної документації.	до 01 жовтня 2025р.	Головний інженер - Ролук В.П. Начальники виробничих дільниць: Запісоцький Я.В.; Гаврада І.М.; Музика В.М.; Супоровський А.Р., Дубоносов С.П.	
5.	Виконати шурфування теплових мереж або застосовувати інші методи контролю їх стану з метою з'ясування ступеня корозійного пошкодження трубопроводів.	до 01 жовтня 2025р.	Начальники виробничих дільниць: Запісоцький Я.В.; Гаврада І.М.; Музика В.М.; Супоровський А.Р., Дубоносов С.П.	
6.	Привести стан охоронних зон теплових мереж у відповідність до вимог нормативно-технічної до-	до 01 жовтня 2025р.	Головний інженер - Ролук В.П. Начальники виробничих дільниць: Запісоцький Я.В.; Гаврада І.М.; Музика В.М.;	

	кументації.		Супоровський А.Р., Дубоносов С.П.	
7.	Виконати промивання устаткування та трубопроводів теплових мереж.	до 01 жовтня 2025р.	Начальники виробничих дільниць: Запісоцький Я.В.; Гаврада І.М.; Музика В.М.; Супоровський А.Р., Дубоносов С.П.	
8.	Будівельні і ремонтні організації разом з КП ЧТКЕ в термін до 15квітня поточного року складають графіки приєднання нових споживачів до діючих (що перебувають в експлуатації) теплових мереж.	до 15квітня 2025р.	Головний інженер - Ролук В.П. Начальники виробничих дільниць - Запісоцький Я.В.; Гаврада І.М.; Музика В.М. ; Дубоносов С.П.; Супоровський А.Р.	
9.	Весь комплекс пускалагоджувальних робіт на новозмонтованих теплових мережах повинен бути виконаний до початку опалювального періоду.	до 01 жовтня 2025р.	Головний інженер - Ролук В.П. Начальники виробничих дільниць - Запісоцький Я.В.; Гаврада І.М.; Музика В.М.; Дубоносов С.П.; Супоровський А.Р.	
Центральні теплові пункти.				
1.	Скласти дефектні відомості основного та допоміжного обладнання, розробити та затвердити організаційно-технічні заходи з підготовки до опалювального періоду.	до 18 квітня 2025р.	Головний інженер - Ролук В.П. Начальник виробничої дільниці №1 м. Червонограда – Запісоцький Я.В. Майстер виробничої дільниці – Дмуховська С.Є.	
2.	Розробити графіки та провести ремонтно-профілактичні роботи та устаткування ТП	до 18 квітня 2025р	Головний інженер - Ролук В.П. Начальник виробничої дільниці №1 м. Червонограда – Запісоцький Я.В. Майстер виробничої дільниці – Дмуховська С.Є.	
3.	Розробити графіки проведення ремонтних та профілактичних робіт основного і допоміжного устаткування та забезпечити їх виконання.	до 01 жовтня 2025р.	Головний інженер - Ролук В.П. Начальник виробничої дільниці №1 м. Червонограда – Запісоцький Я.В.Майстер виробничої дільниці – Дмуховська С.Є.	
4.	Перевірити у встановленому порядку надійність електро- і водо постачання ЦТП.	до 01 жовтня 2025р.	Головний інженер - Ролук В.П. Начальник виробничої дільниці №1 м. Червонограда – Запісоцький Я.В. Майстер виробничої дільниці –Дмуховська С.Є.	
5.	Забезпечити наявність принципових схем водяної мережі, принципової теплової схеми ЦТП, однолінійних схем електропостачання і автоматики, інструкції з обслуговування ЦТП і наявного устаткування, інструкцій з охорони праці та проти пожежної безпеки під час роботи на ЦТП, температурного графіка, оперативних журналів, маршрутних схем, за якими обслуговуючий персонал ЦТП здійснює огляд.	до 01 жовтня 2025р.	Головний інженер - Ролук В.П. Начальник виробничої дільниці №1 м. Червонограда – Запісоцький Я.В.Майстер виробничої дільниці – Дмуховська С.Є.Інженер з охорони праці - Канчуга В.А.	
6.	Розробити та затвердити робочі програми з проведення випробування устаткування ЦТП на гідравлічну щільність.	до 01 жовтня 2025р.	Головний інженер - Ролук В.П. Начальник виробничої дільниці №1 м. Червонограда – Запісоцький Я.В. Майстер виробничої дільниці – Дмуховська С.Є.	
7.	Усунути порушення, виявлені у теплових та гідравлічних режимах роботи ЦТП.	до 01 жовтня 2025р.	Начальник виробничої дільниці №1 м. Червонограда – Запісоцький Я.В.;	

			Майстер виробничої дільниці – Дмуховська С.Є.	
8.	Виконати гідравлічні випробування устаткування ЦТП на щільність та міцність, результати випробувань відображаються в акті готовності об'єкта до зими.	до 01 жовтня 2025р.	Начальник виробничої дільниці №1 м. Червонограда – Запісоцький Я.В. Майстер виробничої дільниці – Дмуховська С.Є.	
9.	Провести промивання устаткування та трубопроводів ЦТП.	до 01 жовтня 2025р.	Начальник виробничої дільниці №1 м. Червонограда – Запісоцький Я.В. Майстер виробничої дільниці – Дмуховська С.Є.	
10.	Виконати ревізію насосних агрегатів .	до 01 жовтня 2025р.	Начальник виробничої дільниці №1 м. Червонограда – Запісоцький Я.В. Майстер виробничої дільниці – Дмуховська С.Є.	
11.	Виконати ревізію та ремонт щитів електроавтоматики, автоматики .	до 01 жовтня 2025р.	Начальник виробничої дільниці №1 м. Червонограда №1 – Запісоцький Я.В. Майстер виробничої дільниці – Дмуховська С.Є.	
12.	Перевірити відповідність розмірів лімітних звужуючих пристроїв, положень їх установки та пломбування.	до 01 жовтня 2025р.	Начальник виробничої дільниці №1 м. Червонограда – Запісоцький Я.В. Майстер виробничої дільниці – Дмуховська С.Є.	
13.	Виконати ремонт та повірку засобів вимірювальної техніки.	до 01 жовтня 2025р.	Начальник виробничої дільниці №1 м. Червонограда – Запісоцький Я.В. Майстер виробничої дільниці – Дмуховська С.Є.	
14.	Після закінчення підготовчих робіт приміщення ЦТП повинно бути очищено від будівельного сміття, матеріалів, залишкового обладнання та проведено вологе прибирання приміщення. Приямки мають бути очищені від сторонніх предметів.	до 01 жовтня 2025р.	Начальник виробничої дільниці №1 м. Червонограда – Запісоцький Я.В. Майстер виробничої дільниці – Дмуховська С.Є.	
15.	Підготовлений до роботи в опалювальний період ЦТП повинен відповідати таким вимогам: - бути у справному стані; - проведено налагодження обладнання, відкореговано тепловий та гідравлічний режими його роботи; - всі автоматичні системи ТП (передбачені проектом) повинні бути задіяні; - укомплектований працюючими та повіреними засобами вимірювальної техніки; - укомплектований засобами захисту та пожежогасіння; - забезпечений необхідною технічною документацією; - електрообладнання ТП повинно бути надійно заземлене; - двері електричних шаф повинні запиратися на замки;			

	- повітряні чи підземні контрольні кабелі системи автоматики підживлення розширювальних баків незалежних систем опалення повинні бути працездатними; - все обладнання ТП повинно мати відповідне маркування та написи відповідно до НТД; - трубопроводи та устаткування ТП повинні бути пофарбовані у відповідний колір та не мати ділянок з порушеною ізоляцією; - освітлення ТП повинно відповідати нормам діючих НТД; - двері в приміщення ТП повинні мати відповідні написи та надійно запиратися.			
Вимоги до підготовки будівель і споруд до опалювального сезону				
1.	Будівлі і споруди повинні утримуватись у справному стані, який забезпечує тривале та надійне використання їх за призначенням, дотримання санітарно-технічних норм і безпеки праці персоналу.	Постійно	Головний інженер - Ролук В.П. Начальники виробничих дільниць - Запісоцький Я.В.; Гаврада І.М.;Музика В.М.; Дубоносов С.П.; Супоровський А.Р.	
2.	На кожному об'єкті закріплюється підрозділ, відповідальний за експлуатацію будівель та споруд.	до 25 квітня 2025р.	Головний інженер - Ролук В.П. Інженер з охорони праці - Канчуга В.А.	
3.	Призначені відповідальні підрозділи повинні організувати систематичний технічний огляд стану будівель і споруд з періодичністю відповідно до вимог НТД. Результати оглядів зазначаються у відповідному журналі.	Постійно	Головний інженер - Ролук В.П. Начальники виробничих дільниць - Запісоцький Я.В.; Гаврада І.М.;Музика В.М.; Дубоносов С.П.; Супоровський А.Р.	
4.	Під час весняного технічного огляду будівель і споруд уточнюються обсяги ремонтних робіт, що передбачаються на міжопалювальний період, і роботи з капітального ремонту для включення їх у план проведення ремонтних робіт наступного року. Під час весняного технічного огляду слід: • ретельно перевірити стан несучих і огорожувальних конструкцій та покрівлі на предмет виявлення можливих пошкоджень, що виникли в результаті атмосфер-	до 25 квітня 2025 р.	Головний інженер - Ролук В.П. Начальники виробничих дільниць - Запісоцький Я.В.; Гаврада І.М.; Музика В.М.;Дубоносов С.П.; Супоровський А.Р.Інженер з охорони праці - Канчуга В.А.	

	- них та інших впливів; • визначити дефектні місця, що потребують тривалого спостереження; • перевірити технічний стан механізмів елементів вікон, дверей, воріт та інших пристроїв, що відкриваються; • визначити стан і впорядкувати водостоки, відмостки, зливоприймальники та системи зливної каналізації будівель.			
5.	Під час осіннього технічного огляду проводиться перевірка підготовки будівель і споруд до опалувального періоду. До цього часу мають бути закінчені всі ремонтно-профілактичні роботи. У процесі осіннього технічного огляду слід: впевнитися в надійності несучих та огорожувальних конструкцій будівель і споруд та відсутності різного роду щілин і зазорів; • перевірити стан осклення вікон будівель і споруд, сходових клітин, ущільнення вікон, входних дверей та дверей на горищах; • очистити водостоки, зливні дренажі, лотки від сторонніх предметів.	до 01 жовтня 2025р.	Головний інженер - Ролук В.П. Начальники виробничих дільниць - Запісоцький Я.В.; Гаврада І.М.; Музика В.М.; Дубоносов С.П.; Супоровський А.Р. Інженер з охорони праці - Канчуга В.А.	

Директор



Дмуховський С.М.

Головний інженер



Ролук В.П.

**План ремонту при підготовці об'єктів комунального підприємства "Червоноградтеплокомуненерго"
до опалювального сезону 2025-2026рр.**

№ пп	Назва робіт	Вартість матеріалів (з ПДВ тис. грн.	План на 2025 рік	В тому числі по кварталах :				Примітки
				I	II	III	IV	
<u>Дільниця районної газової котельні №1 м. Червоноград, вул. Бічна Промислова, 43</u>								
1	Монтаж приладу обліку води	156,800	156,800		156,800			
2	Заміа ділянки труби діам.325мм(мережевий насос №6)	15,000	15,000		15,000			
	Всього по дільниці районної газової котельні №1	171,800	171,800		171,800			
<u>Дільниця теплових мереж та котелень №1 м. Червонограда</u>								
1	Ремонт даху і стін ЦТП №10,13	170,000	170,000			170,000		
2	Улаштування насосів К-20/30-4,0кВт з монтажною комплектацією на ЦТП №6-2 шт.	135,000	135,000		135,000			
3	Реконструкція трубопроводу холодного водопостачання ЦТП №6 діам.89мм-16пм.	6,600	6,600		6,600			
4	Реконструкція трубопроводу холодного водопостачання ЦТП №12.	8,200	8,200			8,200		
6	Заміна засувки холодного водопостачання ЦТП №2, ЦТП №9 діам.100мм-8 шт.	4,400	4,400			4,400		
	Ремонт теплової мережі по вул. Стуса, 24 діам.89/160мм, довж.-30,0пм	68,300	68,300			68,300		
	Ремонт теплової мережі по вул. Грицяя, 8(ЦТП №2, ТК-43) діам.108/200мм, довж.-80,0пм	147,200	147,200		147,200			
9	Ремонт теплової мережі по вул. Шевченка, 3(ТК-12-ТК-13) діам.426мм- довж.5,0пм	24,600	24,600			24,600		
10	Ремонт теплової мережі по вул. Грушевського, 2 Т2 діам.45мм=15,0пм	3,500	3,500		3,500			
11	Ремонт теплової мережі по вул. Шевченка, 16 діам.50мм-довж.15,0пм	3,700	3,700		3,700			
12	Ремонт теплової мережі по вул. Шашкевича, 4 діам.50мм-довж.15,0пм	7,500	7,500		7,500			
13	Ремонт теплової мережі по вул. Івасюка, 3 діам.45/110мм=50пм	54,000	54,000		54,000			
14	Ремонт теплової мережі по вул. Шкільній, 6 діам.45мм-довж.60,0пм	26,800	26,800		26,800			
15	Ремонт нерухомої опори ,заміна сальникових компенсаторів магістральної теплової мережі по вул. Стуса (ТК-17) діам.300мм-2шт	10,000	10,000		10,000			
16	Ремонт магістральної теплової мережі по вул. Івасюка, 27а діам.250мм-10,0пм	30,200	30,200		30,200			
17	Ремонт магістральної теплової мережі по вул. Стуса, 33а діам.325мм-12,0пм	36,300	36,300		36,300			
18	Ремонт теплової мережі по вул. Винниченка, 1 діам.57/125мм, довж.-	34,200	34,200			34,200		

	20мм						
19	Ремонт теплової мережі по вул. Винниченка,2 діам.45/110мм,(ТК-19.1-ТК-16.1) діам.45/110мм,довж.-20мм	25,600	25,600			25,600	
20	Ремонт теплової мережі по вул. Шептицького,22діам.57мм-10,0мм	5,100	5,100			5,100	
21	Ремонт теплової мережі по вул. Сокальська,1 діам.57/125мм-50,0мм	64,200	64,200			64,200	
22	Ремонт теплової мережі по вул. Ключівська,17 (ТК-29-ТК-24.6)діам.89мм-20,0мм	16,000	16,000			16,000	
23	Ремонт теплової мережі по вул. Ключівська,5 (ТК-24-ТК-21.1)діам.159мм-40,0мм	30,500	30,500			30,500	
24	Ремонт теплової мережі по вул. Чорновола,4діам.57мм-20,0мм	9,900	9,900			9,900	
25	Ремонт теплової мережі по вул. Мазепи,10 (ДНЗ №19) діам.57/125мм-66,0мм	52,200	52,200			52,200	
26	Ремонт теплової мережі по вул. С.Бандери,5діам.57/125мм-10,0мм	15,000	15,000			15,000	
27	Ремонт теплової мережі по вул. Купчинського,5а діам.57/125мм-25,0 мм,	37,600	37,600			37,600	
28	Ремонт магістральної теплової мережі по вул. Корольова до ЦТП №16 діам.76/140мм-30,0мм,	74,400	74,400		74,400		
29	Ремонт теплової мережі по вул. Івасюка,9-Грінченка,16 діам.57мм-20,0мм	10,000	10,000		10,000		
30	Заміна кульових кранів по вул. Шептицького,33(ТК-76) діам.100мм-2шт	10,000	10,000		10,000		
31	Заміна кульових кранів по вул. Шептицького,25(ТК-74) діам.100мм-2шт	10,000	10,000		10,000		
32	Заміна кульових кранів діам.100мм-2шт в ТК-25.2 по вул. Ключівській	10,000	10,000		10,000		
33	Заміна кульових кранів діам.150мм-2шт в ТК-17 по вул. Чорновола,16	25,100	25,100		25,100		
34	Заміна засувок на кульових кранів діам.80мм-2шт (ТК-14) по вул. Стуса	6,100	6,100		6,100		
35	Заміна кульових кранів по вул. Шухевича,2(ТК-28) діам.89мм-2шт	6,100	6,100		6,100		
36	Заміна кульових кранів діам.80мм-2шт (ТК-23) по вул. Стуса ,4	6,100	6,100		6,100		
37	Заміна кульових кранів по вул. Стуса,17(ТК-11) діам.100мм-2шт	10,000	10,000		10,000		
38	Ремонт сальникового компенсатора магістральної теплової мережі (ТК-72)діам.400мм-1шт	7,800	7,800		7,800		
39	Ремонт теплової мережі по вул. Сокальській,18(ЦТП №2) діам.219мм,довж.- 3,0мм	9,100	9,100			9,100	
40	Ремонт нерухомої опори магістральної теплової мережі по вул. Сокальській,28(ТК-4)	5,600	5,600		5,600		
41	Заміна кульових кранів по вул. Сокальській,40(ТК-76) діам.150мм-2шт	25,100	25,100			25,100	
42	Заміна засувок магістральної теплової мережі по вул. Сокальській(ТК-	75,400	75,400		75,400		

	3) діам.400мм-2шт							
	Всього по ділянці районної газової котельні №1	1317,400	1317,400		717,400	600,000		
	Районна газова котельня №4:							
1	Ремонт даху котельні -8м ²	3,500	3,500		3,500			
2	Заміна кульових кранів діам.57мм -2шт по вул. Коновальця, діам.57мм-2 шт по вул. Бобинського, діам.100мм-2 шт по вул.Гоголя.	18,000	18,000			18,000		
	Районна газова котельня №5:	21,500	21,500		3,500	18,000		
1	Заміна кульових кранів діам.57мм -2шт по вул. Львівській (ТК-5-ТК-12) діам.57мм-6 шт , діам.80мм-6 шт.	33,500	33,500		33,500			
	Всього ділянці теплових мереж та котелень №2 м. Червонограда	33,500	33,5000		33,500			
	<u>Дільниця районної газової котельні №3 м. Соснівка</u>							
1	Ремонт топки водогрійного котла ДКВР 10/13 №2 та ліквідація пориву кип'ятильного пучка водогрійного котла ДКВР 10/13 №3	10,000	10,000		10,000			
2	Ремонт газоходу водогрійного котла ДКВР 10/13 №2	8,000	8,000		8,000			
3	Ремонт корпусу димососа ДН №12 водогрійного котла ДКВР 10/13 №2	5,500	5,500		5,500			
4	Ремонт трубопровода сирої води діам.100мм-8,0пм	4,000	4,000			4,000		
	Ремонт підживлюючого трубопровода діам.100мм-5,0пм сольового господарства	2,500	2,500			2,500		
	Ремонт трубопровода пом'якшеної води діам.80мм-7,0пм	2,700	2,700			2,700		
5	Ремонт зворотнього трубопровода діам.250мм	8,500	8,500			8,500		
	Всього по ділянці РГК№3	41,200	41,200		23,500	17,700		
	<u>Дільниця теплових мереж та котелень м. Соснівки</u>							
1	Ремонт теплової мережі діам.76мм по вул. Галицькій ,4а-діам.76мм-50,=0пм.	21,000	21,000		21,000			
2	Встановлення запірної арматури по вул. Галицькій,6;по вул. Галицькій,10	7,700	7,700		7,700			
4	Ремонт компенсаторів діам.400мм-2шт,діам.200мм-2шт. по вул.Львівській	9,500	9,500			9,500		
5	Ремонт димового каналу на районній газовій котельні №9 по вул. Грушевського,36а	6,000	6,000			6,000		
	Всього по ділянці теплових мереж та котелень м. Соснівки	44,200	44,200		28,700	15,500		
	<u>Дільниця теплових мереж та котелень смт. Гірник,вул. Січових Стрільців,2 «б»</u>							
1	Заміна теплової мережі від по вул. Грушевського,14 смт. Гірник	114,300	114,300		114,300			
2	Заміна теплової мережі до дитячого садка №4 смт. Гірник.	41,000	41,000			41,000		

	Всього по ділянці теплових мереж та котельнь смт. Гірник	155,300	155,300		114,300	41,000		
	<u>ВСЬОГО ПО КП „ ЧТКЕ ”</u>	1784,900	1784,900		1092,700	692,200		

Примітка : Після проведення гідравлічних випробувань теплових мереж можливе проведення корегування ремонтних робіт на теплових мережах.

Головний інженер _____ Ролюк В.П.

Начальник ВТВ _____ Стасюк Т.Б.

Графік
ремонту при підготовці об'єктів КП "Червоноградтеплокомуненерго"
до опалювального сезону 2025-2026рр.

№ п/ п	Назва заходів	Оди ниці вимі ру	План на підго -тов -чий пе- ріод	В тому числі по місяцях :																								Відмітки про виконання Станом на		
				квітень			травень				червень				липень				серпень				вересень					План	Факт / %	
				з 12 по 18	з 19 по 25	з 26 по 30	з 01 по 09	з 10 по 16	з 17 по 23	з 24 по 30	з 31 по 06	з 07 по 13	з 14 по 20	з 21 по 27	з 28 по 04	з 01 по 04	з 02 по 18	з 19 по 25	з 26 по 31	з 02 по 08	з 09 по 15	з 16 по 22	з 23 по 29	з 30 по 05	з 06 по 12	з 13 по 19	з 20 по 26			з 27 по 30
Дільниця газової котельні №1																														
	Дільниця районної газової котельні №1																													
1.	Ремонт конвективної і екранної частини котлів ПТВМ50/4 -№1,№2 після проведення гідравлічних випробувань	шт	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-		
2.	Ремонт і ревізія ХВО	шт	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	4	-	-	5	-	6		
3.	Ремонт і ревізія насосів	шт	28	-	-	1	-	4	-	8	-	-	14	-	-	19	-	-	24	-	-	-	28	-	-	-	-	-		
4.	Ремонт і ревізія щитів управління	шт	22	-	-	2	-	-	6	-	-	-	9	-	-	13	-	-	-	15	-	-	18	-	-	-	22	-		
5.	Ремонт і ревізія РУ-0,4,КТП-1000	шт	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-		
6.	Ремонт, ревізія, наладка автом котлів	шт	5	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	4	-	-	-	-	5	-	-	-		
7.	Ремонт і ревізія фланцевої запірної арматури	шт	84	2	4	7	9	12	15	17	20	22	26	29	31	35	39	41	46	52	59	63	68	72	77	80	82	84		
8.	Ремонт і ревізія муфтової арматури	шт	68	-	2	6	8	11	14	16	19	21	24	28	30	32	34	39	41	45	48	51	53	58	60	63	66	68		
9.	Ремонт і ревізія ГРУ	шт	4	-	-	1	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	Ремонт і ревізія зворотніх клапанів	шт	18	-	-	-	2	-	9	-	-	14	-	-	-	16	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-		
12	Ремонт теплових колодців	шт	3	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Чистка комірок мокрого зберіг. солі	шт	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-		
14	Чистка резервуарів для води	шт	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-		
15	Ремонт і ревізія приладів цеху	шт	95	-	3	7	10	14	18	22	26	29	32	36	41	44	48	53	58	62	66	72	77	82	87	90	95	-		
16	Ремонт і ревізія виконавчих механізмів	шт	106	4	8	11	16	21	24	29	32	35	38	43	46	51	54	59	63	68	71	75	80	84	90	94	99	106		
17	Ремонт і ревізія ел.двигунів	шт	76	2	3	5	7	9	11	13	16	19	22	25	27	29	32	35	39	42	45	49	52	55	58	61	69	76		
18	Ремонт,ревізія настройка сигналізації	шт	18	-	1	2	3	4	5	6	7	8	11	13	15	17	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Ремонт і ревізія дуттєвих вентиляторів	шт	26	-	2	-	3	-	-	3	-	-	4	-	-	5	-	-	4	-	-	-	5	-	-	-	-	-		
20	Ремонт, ревізія, наладка КВП	шт	87	-	2	7	10	13	15	19	23	29	34	40	47	53	59	64	71	75	81	87	-	-	-	-	-	-		

21	Ремонт, ревзія, наладка автоматики перекачних	шт	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	4											
	Дільниця теплових мереж №1 м. Червонограда																																					
1.	Ремонт і ревзія фланцевої запірної арматури	шт	577	Підготування до гідравліки	25	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24											
2.	Ремонт і ревзія сальникових компенсаторів	шт	76		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3										
3	Чистка теплових колодців і камер	шт	400		16	16	17	17	16	17	17	16	17	17	16	17	16	17	17	17	17	16	17	17	16	17	17	16	17									
	ЦТП																																					
1.	Ремонт і ревзія насосів	шт	100	Підготування до гідравліки	5	5	5	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	7	7	7	8	3	3	3	2										
2.	Ремонт і ревзія ел. двигунів	шт	101		3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	5	5	5										
3.	Ремонт і ревзія силових щитів	шт	35		-	1	1	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	1	-	1	1	-	1	1										
4.	Ремонт і ревзія щитів КВП і А	шт	23		2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-										
5.	Ремонт і ревзія фланцевої запірної арматури	шт	1004		17	17	17	40	40	40	40	53	52	53	52	54	54	54	54	54	53	52	53	52	26	26	26	26										
6.	Ремонт і ревзія муфтової запірної арматури	шт	1040		15	15	15	42	43	42	43	49	49	49	48	44	44	44	44	44	65	65	65	65	38	37	38	37										
7.	Ремонт і ревзія зворотніх клапанів	шт	200		7	7	6	7	8	7	8	15	15	15	15	6	6	6	6	6	7	8	7	8	7	8	8	7										
8	Чистка дахів ЦТП №1-20	м.кв	4233,3		173,8		155,6		175,8		173,1		175,9	260,6	254,6	180,6	179,4	181,2	202,8	245	246	305	231	216,4	222,8	401,5	247											
Дільниця теплових мереж і котелень №2 м. Червонограда																																						
	Дільниця районна газова котельня №4;6	тис. грн.																																				
1.	Ремонт водогрійних котлів	шт	14	Підготування до гідравліки	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-	1	1											
2.	Ремонт і ревзія ХВО	шт	8		-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1										
3.	Ремонт і ревзія РУ-0,4	шт	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-										
4.	Ремонт і ревзія фланцевої запірної арматури	шт	347		10	10	10	13	12	13	12	15	16	15	16	16	16	16	16	16	11	11	11	12	10	10	10	10										
5.	Ремонт і ревзія муфтової запірної арматури	шт	492		6	20	20	17	12	17	18	18	17	18	17	16	16	16	16	16	20	20	20	20	40	40	40	40										
6.	Ремонт і ревзія ГРУ	шт	4		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-										
7.	Чистка теплових колодців і камер	шт	221		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-										
8.	Ремонт і ревзія насосів	шт	15		-	1	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	1										
9	Ремонт і ревзія ел. двигунів	шт	15		-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1										

[illegible]

14	Чистка поверхні нагрів. котлів	шт	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----	--------------------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ремонт і ревізія муфтової запірної арматури	шт	127	рав ліки	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	-	-	-	-	-		
Ремонт і ревізія зворотніх клапанів	шт	7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1		
Ремонт і ревізія запобіжних клапанів	шт	11		-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	1		
Чистка теплових колодців і камер	шт	40		-	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-		
Чистка резервуарів води	шт	1		-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
Ремонт і ревізія газових датчиків	шт	54		-	-	-				6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-		
Ремонт і ревізія щитів управління	шт	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
Ремонт газових запальників	шт	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	1	1	1	1	-	-	-		
Ревізія і ремонт РУ-04кВ	шт	4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1		
Всього по КП „ЧТКЕ”	тис. грн.	1000,00																											

Головний інженер  Ролук В.П.

Начальник ВТВ  Стасюк Т.Б.

Перевірка стану готовності теплового господарства комунального підприємства «Червоноградтеплокомуненерго» до опалювального періоду 2025-2026рр.

1. Визначення стану готовності теплового господарства КП «Червоноградтеплокомуненерго» до роботи в опалювальний період 2025-2026рр.

1.1. Для визначення стану готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період створено комісію згідно з наказом

Копії наказу з додатками №1 та №2 заходи з графіком виконання запланованих об'ємів щодо підготовки до опалювального періоду надають у 5-денний термін до УЖКГ Червоноградського міськвиконкому та до Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії

1.2. Перевірка готовності до роботи теплових господарств в опалювальний період повинна бути закінчена у термін не пізніше 15 вересня поточного року.

1.3. Визначення стану готовності до роботи в опалювальний період проводиться:

для котельних - за очікуваним станом виконання умов готовності на 15 вересня поточного року;

для теплових мереж (магістральні, місцеві, розподільчі тощо) - за готовністю до виконання теплофікаційного графіка з початку опалювального періоду та за загальною готовністю до роботи в опалювальний період за очікуваним станом виконання умов готовності на 15 вересня поточного року.

1.4. Висновки про готовність теплового господарства до роботи в опалювальний період приймаються комісією, створеною згідно з наказом №63 від 09.04.2025р., на підставі акта стану готовності до роботи в опалювальний період форма якого наведена у додатку 1 «Правил....», та висновку про готовність до роботи в опалювальний період, форма якого наведена в додатку 2 «Правил...», наданого відповідною державною інспекцією.

1.5. Висновок відповідної державної інспекції надається у випадку виявлення порушення (невиконання) вимог Правил та надсилається директору підприємства теплового господарства, якому підпорядковані ці об'єкти. Одночасно із видачею висновку представником відповідної державної інспекції складається акт та видається припис про усунення виявлених порушень відповідно до Інструкції з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 24.12.2004 N 817, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за N 71/10351 (в редакції наказу Міністерства палива та енергетики України від 25.06.2008 N 345) (далі - Інструкція).

1.5.1. За умови виконання вимог щодо готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період, передбачених у Правилах, в повному обсязі комісіями в термін до 25 вересня поточного року видається директору теплового господарства акт готовності до роботи в опалювальний період, форма якого наведена у додатку 3 «Правил....». Копії актів готовності надаються в УЖКГ Червоноградського міськвиконкому.

1.5.2. У разі невиконання окремих умов готовності до роботи в опалювальний період акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період може бути виданий за узгодженим рішенням комісії та відповідної державної інспекції із зауваженнями та за умови їх усунення у визначений приписами термін.

1.5.3. У випадку наявності окремих суттєвих зауважень видача акта готовності затримується до їх усунення.

1.5.4. У разі невиконання окремих умов готовності до роботи в опалювальний період акт готовності їм не видається.

1.5.5. Якщо у складі теплового господарства підприємства налічується більше двох структурних підрозділів (одиниць), які не отримали акт готовності, то він не видається.

1.5.6. Теплові господарства, які не отримали акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальному періоді у термін до 15 вересня поточного року, продовжують підготовку до роботи в опалювальний період і при виконанні всіх умов у термін не пізніше 25 вересня поточного року можуть звернутися до УЖКГ Червоноградського міськвиконкому, та відповідної державної інспекції з обґрунтованим поданням про проведення повторної оцінки (перевірки) готовності до роботи в опалювальний період.

1.5.7. Остаточне рішення про видачу акта готовності теплового господарства приймає УЖКГ Червоноградського міськвиконкому, на підставі пояснень власника (керівництва) господарства та висновків відповідної державної інспекції.

1.5.8. У разі порушення тепловим господарством під час опалювального періоду умов готовності до роботи в опалювальному періоді, а також при невиконанні в установлені терміни заходів, намічених при видачі акта готовності до роботи в опалювальний період згідно із пунктом 1.5.2, виданий акт готовності анулюється рішенням центрального органу виконавчої влади, у сфері управління якого знаходяться теплове господарство, за поданням відповідної державної інспекції.

1.5.9. Після закінчення перевірок та оцінки готовності до роботи теплового господарства в опалювальний період у термін до 25 вересня поточного року центральний орган виконавчої влади видає розпорядчий документ про готовність до роботи в опалювальний період теплового господарства ДТ, що входять до їх сфери управління.

Контроль за виконанням вимог пункту 1 цього розділу Правил покладається на центральні органи виконавчої влади та відповідні державні інспекції.

2. Оцінка готовності теплових господарств, будівель, споруд тощо суб'єктів господарювання, які споживають теплову енергію згідно з договором для потреб опалення, вентиляції (далі - споживач), до роботи в опалювальний період.

2.1. Для оцінки готовності теплових господарств споживачів власниками теплових господарств або уповноваженими ними органами до 1 вересня поточного року створюються комісії з перевірки готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період. Очолювати ці комісії повинні керівники або їх заступники.

Копії наказів щодо перевірки готовності до роботи в опалювальний період надаються у 5-денний термін до центральних органів виконавчої влади або уповноважених органів, яким підпорядковані споживачі.

2.2. До складу комісії споживачів входять керівники і фахівці виконавчої дирекції, керівний персонал та провідні фахівці теплових господарств споживачів, а також представники КП «Червоноградтеплокомуненерго», який постачає теплову енергію (теплопостачальник), та представник відповідної державної інспекції.

2.3. До складу комісії можуть входити за згодою представники центральних органів виконавчої влади або уповноважених органів, яким підпорядковані споживачі.

2.4. Перевірка готовності до роботи в опалювальний період теплових господарств споживачів повинна бути закінчена у термін не пізніше 25 вересня поточного року.

2.5. Під час визначення стану готовності до роботи теплових господарств споживачів в опалювальний період перевіряється:

наявність паспортів теплових установок, принципових схем та інструкцій для обслуговувального персоналу;

виконання обсягів ремонтних робіт та оформлення їх відповідними актами;

проведення необхідних профілактичних робіт та ремонтів, випробувань і промивань трубопроводів, водопідігрівників та вентеляційно-калориферного обладнання, оформлення відповідних протоколів та отримання акта готовності до опалювального періоду, форма якого наведена у додатку 4, від підприємства централізованого теплопостачання;

стан утеплення будівель (горища, сходові клітки, підвали, двері тощо)

стан трубопроводів, арматури та теплової ізоляції;

наявність та стан засобів вимірювальної техніки і автоматичних регуляторів;

наявність та стан приладів комерційного обліку теплової енергії;

працездатність пристроїв захисту систем теплоспоживання;

відсутність прямих з'єднань теплового устаткування та устаткування теплових пунктів з водопроводом та каналізацією;

щільність теплового устаткування;

наявність пломб на розрахункових шайбах та соплах елеваторів.

2.6. Рішення про готовність теплових господарств споживачів до роботи в опалювальний період приймається комісіями, створеними згідно з пунктами 2.2, 2.3 цього розділу Правил, на підставі акта стану готовності до роботи в опалювальний період, форма якого наведена у додатку 1, висновку про готовність до роботи в опалювальний період, форма якого наведена у додатку 2, наданого відповідною державною інспекцією.

2.7. Висновок відповідної державної інспекції надається у випадку виявлення порушення (невиконання) вимог Правил та надсилається власникам або уповноваженим органам споживача.

Одночасно із видачею висновку представником відповідної державної інспекції складається акт та видається припис про усунення виявлених зауважень.

2.8. За умови виконання вимог щодо готовності теплових господарств споживачів до роботи в опалювальний період, передбачених у Правилах, в повному обсязі комісіями в термін до 25 вересня поточного року видається акт готовності до роботи в опалювальний період, форма якого наведена у додатку 3. Копії актів готовності надсилаються до уповноважених органів, а також до організації, яка здійснює постачання теплової енергії, та відповідної державної інспекції.

2.9. У разі невиконання окремих умов готовності до роботи в опалювальний період акт готовності до роботи в опалювальний період може бути виданий за узгодженим рішенням комісії та відповідної державної інспекції із зауваженнями в акті перевірки готовності та за умови їх усунення у визначений приписами термін.

2.10. У випадку наявності окремих суттєвих зауважень щодо готовності до роботи в опалювальний період видача акта готовності затримується до їх усунення.

2.11. У разі невиконання окремими об'єктами теплового господарства споживача умов готовності до роботи в опалювальний період акт готовності не видається.

2.12. Якщо у складі споживача два і більше об'єктів (структурних підрозділів) теплового господарства, які не отримали актів готовності до роботи в опалювальний період, то акт готовності споживачу не видається. Якщо у складі теплового господарства споживача налічується два структурних підрозділи (одиниці), то акт готовності споживача не видається в разі непідготовленості до роботи в опалювальний період одного з його структурних підрозділів.

2.13. Об'єкти споживача, які не отримали акт готовності у термін до 25 вересня поточного року, продовжують підготовку до роботи в опалювальний період і при виконанні всіх умов у термін не пізніше 1 жовтня поточного року можуть звернутися до центральних органів виконавчої влади або уповноважених органів, яким вони підпорядковані, та відповідної державної інспекції з обґрунтованим поданням про проведення повторної оцінки (перевірки) готовності до роботи в опалювальний період.

2.14. Остаточне рішення про видачу акта готовності споживачам, зазначеним у пункті 2.13, приймає центральний орган виконавчої влади або уповноважений орган, якому вони підпорядковані, на підставі пояснень керівництва об'єктів і висновків відповідної державної інспекції.

2.15. У разі порушення споживачем під час опалювального періоду умов готовності до роботи в опалювальний період, а також при невиконанні в установлені терміни заходів, намічених при видачі акта готовності до роботи в опалювальний період згідно з пунктом 2.9 Правил, виданий акт готовності анулюється рішенням центральних органів виконавчої влади або уповноважених органів, яким підпорядковані споживачі.

2.16. Після закінчення перевірки й оцінки готовності до роботи в опалювальний період у строк до 1 жовтня поточного року центральні органи виконавчої влади та/або уповноважені органи видають розпорядчий документ про готовність об'єктів споживачів, які їм підпорядковані, до роботи в опалювальний період.

2.17. Контроль за виконанням вимог п. 2 цього розділу Правил покладається на власника (керівника) споживача, центральний орган виконавчої влади або уповноважений орган, до сфери управління яких входять уповноважені органи, які здійснюють контроль за суб'єктами господарювання, та відповідні державні інспекції.

3. Підготовка до опалювального періоду житлових будинків здійснюється відповідно до Правил. Акт готовності до опалювального періоду, форма якого наведена в додатку 4, є невід'ємною частиною паспорта готовності до роботи в опалювальний період будинку, форма якого наведена у додатку 5.

4. Включення систем опалення здійснюється власниками теплових господарств за узгодженням з теплопостачальними організаціями за умови, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря не перевищує 8°C , а відключення - коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує 8°C .

5. Права та обов'язки комісій з перевірки готовності до роботи в опалювальному періоді

5.1. Комісії зобов'язані:

визначати повноту і достатність організаційно-технічних заходів щодо підготовки до опалювального сезону та аналізувати звіти уповноважених органів та керівництва енергооб'єктів та споживачів щодо їх виконання;

вимагати надання відомостей дефектів котельних, теплових установок, мереж, систем централізованого опалення, вентиляції, будівель та споруд, виявлених у попередні опалювальні періоди, та визначати ступінь їх усунення під час підготовки до нового опалювального періоду;

перевіряти дотримання вимог нормативно-технічної документації;

оглядати об'єкти теплового господарства суб'єктів електроенергетики та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання;

давати оцінку достатності фізичних обсягів забезпечення ремонтної кампанії щодо фактичного технічного стану об'єктів теплового господарства суб'єктів електроенергетики та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання;

визначати стан готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період.

5.2. Комісії мають право:

вимагати скликання нарад за участю уповноважених органів щодо підготовки теплових господарств до опалювального періоду;

вимагати надання інформації щодо виконання планів організаційно-технічних заходів з підготовки до опалювального періоду;

отримувати акти виконаних робіт на устаткованні, будівлях та спорудах;

отримувати довідки щодо накопичення палива, укомплектованості об'єктів персоналом;

відображати процеси огляду теплових установок та мереж засобами відеотехніки, а проведення нарад з підготовки до опалювального періоду - засобами аудіотехніки;

отримувати звіти уповноважених органів та керівників об'єктів теплового господарства щодо виконання організаційно-технічних заходів та щодо виданих приписів з підготовки теплових господарств до опалювального періоду;

давати оцінку організації робіт із підготовки теплових господарств або окремих їх об'єктів (структурних підрозділів) до опалювального періоду;

підписувати акти готовності до роботи в опалювальний період. У разі якщо окремі члени комісії не погоджуються із загальними висновками, то вони підписують відповідний акт з окремою думкою, яка додається до акта і є його невід'ємною частиною.

6. Перевірку стану організації підготовки та готовності до опалювального періоду в межах своїх повноважень здійснюють:

теплостачальні організації - щодо споживачів, які приєднані до їх джерел теплопостачання;

Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж;

Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії;

Державна житлово-комунальна інспекція.



**Комунальне підприємство
“ Червоноградтеплокомуненерго ”
Шептицької міської ради**

Н А К А З № 63

м. Шептицький

«09» «квітня» 2025р.

**„ Про створення комісії з перевірки готовності
об’єктів комунального підприємства «Червоноград-
теплокомуненерго» до опалювального сезону 2025-2026р.р. ”**

З метою перевірки готовності об’єктів комунального підприємства
«Червоноградтеплокомуненерго» до роботи в опалювальному сезоні 2025 – 2026 р. :

Н А К А З У Ю:

1.Створити комісію з перевірки готовності об’єктів комунального підприємства»
«Червоноградтеплокомуненерго» до опалювального сезону 2025-2026 р.:

Голова комісії:	Дмуховський Степан Михайлович	директор КП «Червоноградтеплоко - муненерго»;
Члени комісії:	Балко Дмитро Ігорович	перший заступник міського голови (за згодою); державний інспектор інспекції Держенергонагляду у Львівській області(за згодою);
	Думич Андрій Степанович	начальник управління житлово – комунального господарства Черво- ноградського міськвиконкому (за згодою);
	Ролук Віктор Петрович	головний інженер КП «Червоноградтеплокомуненерго»
	Канчуга Вікторія Андріївна	інженер з охорони праці КП «Червоноградтеплокомуненерго»;
	Стасюк Тамара Борисівна	начальник виробничо-технічного відділу;
	Сенюта Галина Іванівна	начальник абонентного відділу;
	Новосад Ігор Степанович	начальник служби експлуатації електрообладнання;
	Ролук Віктор Петрович	в. о. начальника служби ХВО

2.Комісії провести перевірку стану готовності об’єктів комунального підприємства
«Червоноградтеплокомуненерго» до опалювального сезону 2025-2026 р. Результати
перевірки оформити актами до 15.09 2025 року .

3.Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного інженера
підприємства Ролука В.П.

Директор

Степан ДМУХОВСЬКИЙ

I. Першочергові технічні проблемні питання, які вирішуються за рахунок фінансування місцевого бюджету до початок опалювального сезону 2025/2026рр. необхідно:

Відсутність коштів на придбання :

1. технічної солі, паливо–мастильних матеріалів, запчастин до автотракторної техніки, труб попередньо ізольованих та комплектуючих до них різних типорозмірів, труб сталевих та фасонних частин до них різних типорозмірів(фланці, відводи, переходи), інші матеріали: техпластина, сальникова набивка, метизи, електроди , підшипники, ізоляційні матеріали. **2000,тис,грн;**
- 2.заміну насоса Д 200/36 - 37 кВт – 1шт. на районній газовій котельні №4 м. Червоноград, вул. Коновальця,1А - **60,0 тис. грн.**
3. придбання насосів з монтажною комплектацією та частотним регулюванням на : -ЦТП №6 К-20/30(4,0 кВт)-2шт. -**135,00тис. грн,**
- 4.для теплопостачання м. Соснівки необхідно придбати районної газової котельні №3 насосний агрегат 1ДЗ15-50 з електродвигуном 75 кВт.- **178,50 тис. грн.**

II. КП « Червоноградтеплокомуненерго» до опалювального сезону 2025-2026 рр. по:

1.Районна газова котельня №1 в м. Червонограді, вул. Бічна Промислова,43:

- вирішення питання про надання Червоноградською міською радою гарантій щодо забезпечення оплати проектних та монтажних робіт із встановлення когенераційної установки,для зменшення енергоспоживання з мережі електричної енергії та забезпечення районної газової котельні №1 КП «Червоноградтеплокомуненерго» безперебійним постачанням електричної енергії.
- капітальний ремонт конвективної частини котла ПТВМ50-4 №1,№2 орієнтовною кошторисною вартістю **30000,0 тис. грн.;**
- впровадження на водогрійних котлах ПТВМ50-4 №1,№2 струменево – нішових пальників – орієнтовною вартістю **11000,0 тис. грн.;**
- капітальний ремонт димової труби водогрійних котлів ПТВМ50-4 №1,№2 орієнтовною вартістю **500,0 тис. грн.;**

2.Районна газова котельня №3,м. Соснівка, промплощадка шахти «Надія»:

Вирішити питання доцільності підготовки до опалювального сезону 2025/2026рр. м. Соснівка, через закриття шахти «Надія», а саме:

- дошкільний навчальний заклад №5 по вул. Львівська,35а в м. Соснівка- 0,147 Гкал/год;

- навчально – виховного комплексу №13 вул.22 Січня м. Соснівки-0,36 Гкал/год;
 - загальноосвітньої школи №14 вул. Театральна,14 м. Соснівки -0,284 Гкал/год;
 - загальноосвітньої школи №7 вул. Шептицького,2 м. Соснівки -0,284 Гкал/год.
- 3.Районна газова котельня №4 м. Червоноград, вул. Коновальця,1А:
-встановлення котла КСВ-2,0 (демонтованого на районній газовій котельні №5)-
770,0тис.грн;
- 4.Районна газова котельня №5 м. Червоноград, вул. С.Володимира,112 «е»:
-встановлення на котла КСВ-1,0 потужністю 1,0 МВт – вартість котла **1240,00 тис. грн;**
- 5.Районна газова котельня №6 м. Червоноград, вул. Івасюка,2 «б»:
-улаштування на котла КСВ-1,0 потужністю 1,0 МВт – вартість котла **1100,0 тис. грн;**
- 6.Районна газова котельня №9,м. Соснівка,вул. Грушевського,36 «б»:
-заміна існуючих котлів «Надточія» на придбанні КП «Червоноградтеплокомуненерго» у 2005р.два сталевих водогрійних кола типу Vitoplex,теплопродуктивністю 560кВт-
9500,00тис.грн;
- 8.Через масове та хаотичне відключення споживачів м. Червонограда,м. Соснівки від системи теплопостачання унеможливає проведення налагоджувальних робіт та проведення гідравлічного розрахунку теплових мереж.
- 9.Заміна мережевого насоса на районній газовій котельні №4 Д 300/50 на Д200/30 (35 кВт)-1 шт.-**50,0 тис. грн.;**
- 10.Реконструкція надземної теплової мережі у лікарняному містечку по вул. Івасюка,2–
500,00 тис. грн.;
- 11.Внесення змін в схему теплопостачання м. Червонограда , м. Соснівка, смт. Гірник, у зв'язку з відключенням споживачів 70-80% від системи постачання та відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 02.10.2020 р. № 235 «Про затвердження Методики розроблення схем теплопостачання населених пунктів України» вартість робіт **2500,0 тис. грн.**
- 12.Реконструкція внутрішньо будинкових систем опалення, з метою зменшення теплових втрат, у зв'язку з самовільним відключенням споживачів теплової енергії та переходом на автономне опалення.
- 13.Погашення заборгованості основних боржників за теплову енергію –
- ДП «Львіввугілля» в сумі – **18 946,000 тис. грн.**
- ПАТ «Укрзахідвуглебуд» – **2577,900 тис. грн.**
- 14.Вирішення питання недоцільності теплопостачання споживачів старої частини м. Червонограда, м. Соснівки , у зв'язку з високим рівнем відключень окремих квартир

багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків від системи централізованого теплопостачання.

III. Не вирішенні питання на загальнодержавному рівні:

1. Забезпечення виконання договорів реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ КП «Червоноградтеплокомуненерго»:

- відповідно до рішення відповідно Червоноградської міської ради №1985 від 20.07.2023р. «Про погодження Договорів про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ між комунальним підприємством «Червоноградтеплокомуненерго» Червоноградської міської ради (код ЄДРПОУ 23966248) та Дочірньою компанією «Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 31301827)» на загальну суму – 8 022 183,96 грн.,

Рішенням Шептицької міської ради № 3199 від 19.12.2025р виділенні кошти в сумі 500,00 тис. грн.

- відповідно до рішення Червоноградської міської ради №1986 від 20.07.2023р. «Про погодження Договорів про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ між комунальним підприємством «Червоноградтеплокомуненерго» Червоноградської міської ради (код ЄДРПОУ 23966248) та Акціонерним товариством «Національна компанія «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720)» на загальну суму – 83 073 133,72 грн.

Рішенням Шептицької міської ради № 3199 від 19.12.2025р виділенні кошти в сумі 9000,00 тис. грн.

2. Заборгованість по сплаті обов'язкових платежів в сумі **18 338,100 тис. грн.** в т. ч:

- податок на додану вартість -18 276,000 тис. грн;

- інші податки – 62,100 тис. грн.

Збитки підприємства становлять **258 397, 800 тис. грн.**

2. Заборгованість КП «Червоноградтеплокомуненерго» за спожитий природний газ становить **342 197,200 тис. грн.** в тому числі:

-ДК "Газ України" – 6393,300 тис. грн.;

-НАК "Нафтогаз України" – 81923,400 тис. грн.;

- ТзОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» - 215 502,400 тис. грн;

-«Укртрансгаз»-38 378,100 тис. грн.

4. Заборгованості перед оператором ГРМ Львівська філія ТзОВ «Газорозподільні мережі України» за розподіл природного газу станом на 01.04.2025р. становить – 4149,300 тис. грн. Оплачено станом на 01.04.2025р. 567,200 тис. грн. Рішеннями Шептицької міської ради № 3199 від 19.12.2024р та № 3419 від 27.03..2025р виділенні кошти в сумі 5500,00 тис. грн.

5. Своєчасний розрахунок за спожиту електричну енергію перед ТзОВ «Львівенергозбут». Борг за спожиту електричну енергію станом на 01.04.2025р. становить **9818,820 тис. грн.** Рішеннями Шептицької міської ради № 3199 від 19.12.2024р та № 3419 від 27.03..2025р виділенні кошти в сумі 11000,00 тис. грн. Станом на 01.04.2025р. оплачено 11900,00 тис. грн. Потреба коштів для сплати за електричну енергію перед ТзОВ «Львівенергозбут», договір 90364 до кінця 2025р. становить – **15 180,000 тис. грн.**

6. Рішенням Виконавчого комітету Червоноградської міської ради від 24.09.2024р №205 «Про встановлення економічно - обгрунтованих тарифів комунальному підприємству «Червоноградтеплокомуненерго» на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії із структурами на плановий період з 01.10.2024 до 30.09.2025 » встановлено на плановий період з 01.10.2024р. до 30.09.2025р. для комунального підприємства «Червоноградтеплокомуненерго» економічно – обгрунтовані тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії :

- для населення – 4 411,66 грн./Гкал (з ПДВ);
- для бюджетних установ – 5 751,43 грн./Гкал (з ПДВ);
- для інших споживачів – 5 751,43 грн./Гкал (з ПДВ)

Комунальне підприємство «Червоноградтеплокомуненерго» відповідно до рішення Виконавчого комітету Червоноградської міської ради від 24.09.2024р №205 «Про встановлення економічно - обгрунтованих тарифів комунальному підприємству «Червоноградтеплокомуненерго» на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії із структурами на плановий період з 01.10.2024 до 30.09.2025 » застосовує тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії до категорії споживачів населення на рівні тарифів, що діяли та застосовувалися станом на 24.02.2022р. - 1 809,91 грн./Гкал (з ПДВ);

З огляду на вищевказане КП «Червоноградтеплокомуненерго» необхідна фінансова компенсація в розмірі **157 151,727 тис. грн.** відповідно до рішення Червоноградського виконавчого комітету від 26.09.2023р № 205 «Про встановлення економічно - обгрунтованих тарифів комунальному підприємству «Червоноградтеплокомуненерго» на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії із структурами на плановий період з 01.10.2024 до 30.09.2025 » на покриття різниці між тарифами на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії для потреб населення на рівні 4411,66 грн./Гкал з ПДВ та між встановленим тарифом у розмірі 1809,91 грн./Гкал з ПДВ.

IV. Для зменшення втрат та підвищення надійності постачання теплової енергії необхідно:

Дільниці теплових мереж м. Червонограда:

1. Реконструкція тепломережі по вул. С. Бандери від ТК-82 до ТК-82.1 діам.325/450 мм L= 147пм (ПІТ) – **3760,80 тис. грн.**
2. Реконструкція магістральної тепло мережі по вул. Сокальській від ТК-2 до ТК-7 діам.426/560мм L=699пм (ПІТ) – **36770,70 тис. грн.**
3. Реконструкція магістральної тепломережі по вул. Стуса - Шухевича від ТК-9 до ТК-24 діам.426/560мм L= 184пм (ПІТ) – **7061,55 тис. грн.**
4. Реконструкція магістральної тепломережі по вул. Стуса від ТК-7 до ТК-9 діам.426/560мм L= 225пм (ПІТ) – **7009,50 тис. грн.**
5. Реконструкція магістральної тепломережі по вул. Стуса від ТК-14 до ТК- 20 діам.325/450мм L= 322пм (ПІТ) – **9841,40 тис. грн.**
6. Реконструкція магістральної тепломережі по вул. Стуса від ТК-21 до ТК-22.1 діам.219/315мм L= 59пм (ПІТ) – **1091,80 тис. грн.**
7. Реконструкція магістральної тепломережі по вул. Шептицького від ТК-3 до ТК-72 діам.426/560мм L= 112пм (ПІТ) – **3489,80 тис. грн.**
8. Реконструкція магістральної тепломережі по вул. С.Бандери від ТК-78 довжиною 226пм діам.426/560мм (ПІТ) – **10554,95тис. грн.**
9. Реконструкція магістральної тепломережі по вул. Шухевича від ТК-9 (стадіон СШ№10) діам.426/560мм L= 139пм (ПІТ)- **4596,80 тис. грн.**
10. Реконструкція магістральної тепломережі по вул. Чорновола від ТК-14 до ТК-18 діам.325/450мм L= 160пм (ПІТ) – **33856,60 тис. грн.**
11. Реконструкція магістральної тепломережі по вул. Чорновола від ТК-18 до ТК- 31 діам.219/315 мм L= 322пм (ПІТ) – **4532,00 тис. грн.**
12. Реконструкція магістральної тепломережі по вул. Чорновола від ТК-31 до ТК- 34 діам.108/200 мм L= 116пм (ПІТ) – **529,00 тис. грн.**
13. Реконструкція магістральної тепломережі по вул. Ключівська від ТК-21 до ТК-29 діам.219/315 мм L= 704,5пм (ПІТ) – **7725,70 тис. грн.**
14. Реконструкція магістральної тепломережі по вул. Чорновола від ТК-29 до ТК-30.А діам.159/250 мм L= 219пм (ПІТ) –**1470,40тис. грн.**
15. Реконструкція магістральної тепломережі по вул. Парковій від ТК-16 до ТК- 35 діам.219/315 мм L= 242пм (ПІТ) – **2743,50 тис. грн.**
16. Реконструкція тепломережі по вул. Миру від ТК-35 до ТК-39 діам.159/250 мм L= 340пм (ПІТ) – **2383,00 тис. грн.**
17. Реконструкція теплового вводу на загальноосвітню школу №10 по вул. Шухевича,1 -**94,0 тис. грн.**
18. Реконструкція тепломережі по вул. Сокальській від ТК-3 до ЦТП №3 діам.219/315 мм L= 248пм (ПІТ) – **2825,80 тис. грн.**
19. Реконструкція тепломережі по вул. Сокальській від ТК-2.1 до ЦТП №4 діам.219/315 мм L= 109пм (ПІТ) – **1133,40 тис. грн.**

20. Реконструкція тепломережі по вул. Шептицького від ТК-76 до ЦТП №5 діам.219/315 мм L= 55пм (ПІТ) – **584,20 тис. грн.**
21. Реконструкція тепломережі по вул. С. Бандери від ЦТП №4 до ЦТП №6 діам.159/250 мм L= 190пм (ПІТ) – **1571,00 тис. грн.**
22. Реконструкція тепломережі по вул. С. Бандери від ТК-82.1 до ЦТП №8 діам.219/315 мм L= 58пм (ПІТ) – **701,90тис. грн.**
23. Реконструкція тепломережі по вул. С. Бандери від ТК-82.1 до ЦТП №9 діам.219/315 мм L= 127пм (ПІТ) – **1573,30 тис. грн.**
24. Реконструкція тепломережі по вул. Мазепи від ТК-82.1 до ЦТП №10 діам.219/315 мм L= 211пм (ПІТ) – **2672,30 тис. грн.**
25. Реконструкція тепломережі по вул. Шевченка від ТК-3 до ЦТП №11 діам.159/250 мм L= 64пм (ПІТ) – **643,80тис. грн.**
26. Реконструкція тепломережі по вул. Парковій від ТК-51 до ЦТП №12 діам.219/315 мм L= 72,5пм (ПІТ) – **434,50 тис. грн.**
27. Реконструкція тепломережі по вул. Шептицького від ТК-9.1 до ЦТП №13 діам.219/315 мм L= 86пм (ПІТ) – **862,20 тис. грн.**
28. Реконструкція тепломережі по вул. С. Бандери від ТК-85 до ЦТП №14 діам.219/315мм L= 300,0пм (ПІТ) – **1610,00 тис. грн.**
29. Реконструкція тепломережі по вул. Корольова від ТК-85 до ЦТП №16 діам.219/315 мм L= 241пм (ПІТ) – **2323,42 тис. грн.**
30. Реконструкція тепломережі по вул. Чорновола від ТК-17 до ЦТП №17 діам.219/315 мм L=75пм (ПІТ) – **822,47 тис. грн.**
31. Реконструкція тепломережі по вул. Ключівській від ТК-29 до ТК-30 діам.159/250 мм L= 70,0 пм (ПІТ) – **441, 40тис. грн.**
32. Реконструкція тепломережі від ЦТП №1 до ж/б по вул. Стуса,21 діам.133/225мм L=35пм (ПІТ) – **259,20 тис. грн.**
33. Реконструкція тепломережі від ж/б по вул. С.Бандери,25 до ТК-80.7 діам. 57/125мм L=17пм (ПІТ) – **51,10 тис. грн.**
34. Реконструкція тепломережі по вул. Купчинського,5а (Д/с №13) діам. 57/125мм L=30пм (ПІТ) – **74,30 тис. грн.**
35. Реконструкція тепломережі по вул. Будівельній,14 від ТК-19.6 до ТК-19.7 діам. 108/200мм L=32пм (ПІТ) – **140,70 тис. грн.**
36. Реконструкція тепломережі по вул. Корольова (ЦТП №19) від ТК-2 до ТК-3 діам. 76/140мм L=50пм (ПІТ) – **113,40тис. грн.**
37. Реконструкція ремонт теплового вводу на загальноосвітню школу №1 по вул. Ключівській,19 –**103,00тис. грн.**
38. Реконструкція теплового вводу на дошкільний навчальний заклад №19 по вул. Мазепи,10 –**130,0 тис. грн.**

Дільниці теплових мереж і котелень №2 м. Червонограда:

1. Реконструкція тепломережі до ЧСШ №4 від ТК-113 до ТК-113.3 (ЗОШ №4) діам.89/160мм L=160 пм (ПІТ) – **231,40 тис. грн.**

З огляду на вищевикладене для вирішення нагальних проблемних питань комунальному підприємству «Червоноградтеплокомуненерго» необхідне фінансування у розмірі – **438 360,337 тис. грн.**

Директор

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned between the title 'Директор' and the name 'Степан ДМУХОВСЬКИЙ'.

Степан ДМУХОВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Шептицької міської ради
№_____ від _____

ЗАХОДИ
з підготовки комунального підприємства «Житлокомунсервіс»
Шептицької міської ради
до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 рр.

<i>Найменування заходів</i>	<i>Одиниці виміру</i>	<i>Об'єм робіт</i>	<i>Вартість, тис .грн.</i>	<i>Відповідальний</i>	<i>Виконавець</i>	<i>Терміни виконання</i>	<i>Джерело фінансування</i>
Роботи з підготовки житлового фонду та прибудинкової території			4437,5				
1. Роботи з підготовки конструктивних елементів (стіни, фундаменти, сходи, покрівля, вікна, двері, інше) та зовнішнього обладнання, в т.ч.:			2642				
1.1. Ремонт покрівлі:							
- м'якої	т.м ²	4,2	630,0	Начальник ВТВ	ДПРЖФ	04- 11. 2025р	кошти КП"ЖКС" ШМР
- шиферної	т.м ²	0,11	30,5	Начальник ВТВ	ДПРЖФ	04- 11. 2025р	кошти КП"ЖКС" ШМР
1.2. Ремонт і обслуговування димових та вентиляційних каналів	т.шт	57,3	65,5	Начальник ВТВ	ДПРЖФ	04- 11. 2025р	кошти КП"ЖКС" ШМР
1.3. Заміна та ремонт вікон	під"їзд	24	720,0	Начальник ВТВ	ДПРЖФ	05-10.2025р	кошти КП"ЖКС" ШМР
1.4. Ремонт сходових кліток	під"їзд	8	641,0	Начальник ВТВ	ДПРЖФ	05-10.2025р	кошти КП"ЖКС" ШМР
1.5. Ремонт доріжок і входів до під"їздів, вимощення будинків	буд	6	240,0	Начальник ВТВ	ДПРЖФ	05-10.2025р	кошти КП"ЖКС" ШМР
1.6. Заміна дверей	буд	21	315,0	Начальник ВТВ	ДПРЖФ	05-10.2025р	кошти КП"ЖКС" ШМР
2. Роботи з підготовки внутрішньобудинкових мереж та обладнання, в т.ч.:			1571,6			05-10.2025р	кошти КП"ЖКС" ШМР
2.1. Ремонт будинкових систем теплопостачання	систем	38		Головний інженер	СЕЖФАРР	05-10.2025р	кошти КП"ЖКС" ШМР
2.2. Ремонт будинкових систем холодного водопостачання та каналізації	систем	80		Головний інженер	СЕЖФАРР	05-10.2025р	кошти КП"ЖКС" ШМР
2.3. Заміна засувки та вентилів (водопостачання та теплопостачання)	шт.	198	191,8	Головний інженер	СЕЖФАРР	05-10.2025р	кошти КП"ЖКС" ШМР
2.4. Заміна трубопроводів будинкової системи теплопостачання	м.п.	95	110,6	Головний інженер	СЕЖФАРР	05-10.2025р	кошти КП"ЖКС" ШМР
2.5. Заміна трубопроводів будинкової системи холодного водопостачання	м.п.	1360	574,8	Головний інженер	СЕЖФАРР	05-10.2025р	кошти КП"ЖКС" ШМР
2.6. Заміна трубопроводів будинкової системи каналізації	м.п.	142	120,5	Головний інженер	СЕЖФАРР	05-10.2025р	кошти КП"ЖКС" ШМР
2.7. Промивання будинкових систем теплопостачання	систем	142	21,3	Головний інженер	СЕЖФАРР	05-10.2025р	кошти КП"ЖКС" ШМР
2.8. Ремонт та герметизація ввідів/ випусків інженерних мереж	шт.	3	10,5	Головний інженер	СЕЖФАРР	05-10.2025р	кошти КП"ЖКС" ШМР
2.9. Підготовка і налагодження вузлів	шт.	354	49,5	Головний інженер	СЕЖФАРР	05-10.2025р	кошти КП"ЖКС" ШМР

управління будинковими системами теплопостачання							
2.10. Ремонт теплоізоляції трубопроводів теплопостачання	м. п.	320	13,6	Головний інженер	СЕЖФАРР	05-10.2025р	кошти КП"ЖКС" ШМР
2.13. Ремонт електромережі та електрощитових житлових будинків	буд.	20	222,0	Начальник ділянки	Електротехнічна ділянка	05-10.2025р	кошти КП"ЖКС" ШМР
2.14. Придбання та встановлення ЛЕД світильників в під'їздах будинків	шт	310	75,0	Начальник ділянки	Електротехнічна ділянка	05-10.2025р	кошти КП"ЖКС" ШМР
2.15. Експертне обстеження та електротехнічні вимірювання ліфтів	шт	37	182	Головний інженер	Уповноважена організація	05-10.2025р	кошти КП"ЖКС" ШМР
3. Роботи з підготовки до зимових прибиральних робіт			223,9			05-10.2025р	кошти КП"ЖКС" ШМР
3.1. Підготовка техніки до осінньо-зимового періоду	шт.	6	75,5	Заст.директора	Ділянка з механізації збиральних та будівельних робіт	05-10.2025р	кошти КП"ЖКС" ШМР
3.2. Придбання піску для зимового посипання внутрішньоквартальних доріг	куб.м.	200	148,4	Заст.директора	Ділянка з механізації збиральних та будівельних робіт	05-10.2025р	кошти КП"ЖКС" ШМР

Директор

(підпис)

Кукоба Ю. М.

Вартість підготовки вираховував наступним чином:
сантехнічні роботи — у відсотковому значенні від суми закупівлі матеріалів по видах систем
техніка — відсотки від суми витрат на ремонт техніки в 2024 році

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Шептицької міської ради
№_____ від _____

ЗАХОДИ
з підготовки комунального підприємства «Водоканал»
Шептицької міської ради
до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 рр.

№ з/п	Назва заходів	Діа метр	Од. вимі ру	Запла новани й об'єм	Варті сть ро біт т.грн	Джерела фінансу вання	Термін виконан ня	Викона вець	Відпові дальний за викон.	При міт ка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всього :				4109,6	4109,6-власні кошти підприємства;	квітень-вересень			
I.	Водопровідні мережі:		мп.	1158	2249,0	вл.к-ти	-//-	Климочко М.В.	Бонцаль О.М.	
	по м.Червоноград, Соснівка, смт.Гірник :									
	Водопровід «Бендюга- Застава – Соснівка» в районі Цофу	Д355мм п/е	мп.	350	860,9	-//-	-//-	-//-	-//-	
	Капітальний ремонт водопроводу по вул.Героїв Майдану,2 (район спорткомплексу «Шахтар») в м.Шептицький Львівської області	Д 355мм	мп.	260	870,0	-//-	-//-	-//-	-//-	
	Водопровід «Бендюга – Застава – Гірник» в районі ШБУ	Д 250мм	мп.	120	159,7	-//-	-//-	-//-	-//-	
	Водопровід в районі ЦТП № 1	Д 160мм	мп.	85	43,4					
	Водопровід по вул.Музейній,12	Д 110мм п/е	мп.	57	20,7	-//-	-//-	-//-	-//-	
	Водопровід по вул.Львівська 33-35 в м.Соснівка	Д 63мм, п/е	мп.	85	10,3	-//-	-//-	-//-	-//-	
	Водопровід по вул.Будівельній,10-16	Д 75мм, п/е	мп.	66	12,2	-//-	-//-	-//-	-//-	
	Водопровід по вул.Лісна (смт.Гірник)	Д 160мм	мп.	150	76,6	-//-	-//-	-//-	-//-	
	Водопровід по вул.Чорновола,13	Д 63мм	мп.	25	3,3	-//-	-//-	-//-	-//-	

	Водопровід по вул.Чорновола,4	Д 63мм	мп.	65	8,5	-/-	-/-	-/-	-/-	
	Водопровід по вул.Бандери,43	Д 63мм	мп.	45	5,9	-/-	-/-	-/-	-/-	
	Ремонт водопровідних колодязів		шт.	20	40,0			Климочко М.В. Наливайко В.З.	-/-	
	Заміна та ремонт гідрантів		шт.	10	55,0	-/-	-/-	-/-	-/-	
	Ремонт, заміна запірної арматури	Ду 50- 400мм	шт.	25	62,5	-/-	-/-	-/-	-/-	
	Заміна кришок на колодязях		шт.	20	20,0	-/-	-/-	-/-	-/-	
П.	Водозабори :				196,5					
	Насосна станція «Бендюга»				41,5	вл. к-ти	квітень- вересень	Щуцький А.С.	-/-	
	Ремонт приміщення насосної станції(побілка, покраска, штукатурні роботи)	прим.		1	15,0	-/-	-/-	-/-	-/-	
	Ремонт приміщення хлораторної (зовнішні та внутрішні роботи - побілка,покраска,штукатурні роботи)	прим.		1	20,0	-/-	-/-	-/-	-/-	
	Ремонт покрівлі свердловини № 48	прим. сверд.	м2	18	6,5	-/-	-/-	-/-	-/-	
	Насосна станція «Межиріччя»				36,5					
	Ремонт приміщення насосної станції II-го підйому(побілка, покраска, штукатурні роботи)	прим.		1	30,0	-/-	-/-	-/-	-/-	
	Ремонт рулонного покриття свердловини № 99	прим.	м2	18	6,5	-/-	-/-	-/-	-/-	
	Насосна станція «Борятин»				14,6					
	Ремонт рулонного покриття на сверд. № 7,8	прим. сверд.	м2	40	14,6	-/-	-/-	-/-	-/-	
	Насосна станція «Правда»				52,9			Мисак А.М.	-/-	
	Заміна вікон на пластикові	прим.на	шт.	9	30,6	-/-	-/-	-/-	-/-	

	насосної станції II-го підйому	сосної								
	Заміна вікон приміщення хлораторної	прим.хл орат.	шт.	3	7,2	-//-	-//-	-//-	-//-	
	Фарбування стін насосної станції (побілка)	прим.			7,5	-//-	-//-	-//-	-//-	
	Фарбування обладнання в насосній станції II-го підйому	прим.			7,6					
	Насосна станція «Соснівка»				51,0					
	Фарбування стін насосної станції (побілка)	прим.			10,0	-//-	-//-	-//-	-//-	
	Заміна вікон на металопластикові приміщення насосної станції II-го підйому	прим.	шт.	5	23,0	-//-	-//-	-//-	-//-	
	Заміна дверей хлораторної	прим.	шт.	2	18,0	-//-	-//-	-//-	-//-	
III.	КНС та колектори				989,8	власні кошти	квітень - травень	Воробець Б.О., Молдаван В.В.	-//-	
	Ремонт насосів на КНС м.Червоноград, Соснівка		шт.	8	72,0	-//-	-//-	Воробець Б.О.	-//-	
	Заміна засувки на КНС № 3, КНС № 32, КНС № 5	Д150мм, 200мм	шт.	6	54,0	-//-	-//-	-//-	-//-	
	Ремонт рулонного покриття КНС ш-ти № 10	прим.	м2	70,0	25,2	-//-	-//-	-//-	-//-	
	Заміна насоса на КНС № 32(СД 250/22,5)		шт.	1	147.5	-//-	-//-	-//-	-//-	
	Заміна насоса в підземній КНС по вул.Грушевського,КНС в р-ні Хлібодару (WILO)		шт.	2	420,0					
	Заміна колектору по вул.Мазепи,17	Д250мм	мп.	200	206.6	-//-	-//-	Молдаван В.В.	-//-	
	Ремонт каналізаційних колодязів		шт.	25	44.5	-//-	-//-	Молдаван В.В.,	-//-	

								Наливайко В.З.		
	Заміна кришок на кан.колодязях		шт.	20	20,0	-//-	-//-	-//-	-//-	
ІУ.	Каналізаційні очисні споруди				674,3	власні кошти	квітень - травень			
	КОС м.Червоноград				67,4					
	Заміна засувок в камері сирого осаду(2)	Д 250мм	шт.	1	18,4	-//-	-//-	Герасимов А.В.	-//-	
	Ремонт насосного обладнання КНС, мулової		шт.	3	24,0	-//-	-//-	-//-	-//-	
	Ремонт електрообладнання станції освітлених вод, муловій насосній та інше.	ст.освіт. вод, мулова насосна	ел.обл.		25,0	-//-	-//-	-//-	-//-	
	КОС м.Соснівка				61,4					
	Ремонт рулонного покриття приміщень		м2	100	31,4	-//-	-//-	Наливайко В.З.	-//-	
	Ремонт КНС Лісна (побілка, покраска, штукатурні роботи)	прим.			30,0					
	КОС смт.Гірник				95,5					
	Ремонт настилів, перехідних мостиків, на первинних та вторинних відстійниках	відст.			15,0	-//-	-//-	Наливайко В.З.	-//-	
	Ремонт побутового приміщення(побілка, покраска, штукатурка окремими місцями)	прим.			10,5	-//-	-//-	-//-	-//-	
	Заміна насосу в підземній КНС Гірник-1 (вул.Бічна Львівська)	Насос WILO)	шт.	1	70,0					
	Дільниця механізації				250,0					
	Ремонт автотехніки з заміною окремих запчастин				250,0	-//-	-//-	Гуменчук Б.П.	-//-	
	Адмінприміщення									
	Поточний ремонт приміщень	прим.			200,0					
	ВСЬОГО ПО ЗАХОДАХ:				4109,6					

	Заміна водомереж		мп.	1158						
	Заміна канмереж		мп.	200						

Директор КП «Водоканал» Шептицької міської ради

(підпис)

Володимир СОЛДАТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Шептицької міської ради
№_____ від _____

ЗАХОДИ
з підготовки КП «Комунальник»
до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 рр.

2025 - 2026 pp.

№	Найменування робіт	Одиниця виміру	Об'єм	Вартість виконаних робіт тис. грн.	Термін виконання	Відповідальний	Примітка
1	Підготовка снігоочисної техніки в т.ч:	шт.	8	614,6	15.10.2025р.	в.о. механіка дільниці а/т Наталія СИМАК	
	Борекс 2103	шт.	1	49,6			
	DF-244	шт.	1	63,0			
	ХТЗ-25	шт.	1	82,8			
	LOVOL 244	шт.	1	60,4			
	ЕО-2626	шт.	1	55,5			
	МТЗ-80	шт.	1	99,0			
	Автогрейдер	шт.	1	134,3			
	МДКЗ (дор.машина)	шт.	1	70,0			
2	Заготовка : піскосуміші	т.	626	287,9	15.10.2025р.	Головний інженер Микола ФЕДАК	
	солі від ожеледиці	т.	75	480,0	15.10.2025р.	Головний інженер Микола ФЕДАК	
3	Розвезення піску по аварійних дільницях	м³	50	30,0	15.11.2025р.	Начальник дільниці Наталія ЧАЧУНЬ	
4	Розмітка доріг	м²	3200	980,0	20.09.2025р.	Майстер дільниці Марія КУНЬО	
5	Дорожні знаки	шт.	43	99,0	01.12.2025р.	Майстер дільниці Марія КУНЬО	
6	Формовочна обрізка дерев	шт.	100	200,0	31.12.2025р.	Майстер дільниці Наталія СИМАК	
7	Капітальний ремонт доріг	м²	0	0	01.11.2025р.	Головний інженер Микола ФЕДАК	
8	Поточний ремонт доріг	м²	24748	10539,4	01.11.2025р.	Майстер дільниці Марія КУНЬО	
9	Запас палива ДП А-95	л л	1000 200	50,0 10,0	01.11.2025р. 01.11.2025р.	Заступник директора Петро ВАСИЛИШИН	
10	Олива моторна	л	200	20,0	01.12.2025р.	Заступник директора Петро ВАСИЛИШИН	
11	Олива індустріальна	л	200	20,0	01.12.2025р.	Заступник директора Петро ВАСИЛИШИН	

Директор КП „Комунальник” (підпис)

Ігор ПРЕДКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Шептицької міської ради

№ _____ від _____

ЗАХОДИ

**з підготовки КНП «Центральна міська лікарня Шептицької міської ради»
до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 рр.**

Затверджую
Директор КНП «ЦМЛ ШМР»
(підпис) Ігор ГРОНДЗАЛЬ

ЗАХОДИ
з підготовки об'єктів КНП «Центральна міська лікарня Шептицької міської ради»
до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026р.р.

№	Назва об'єкту	Види робіт	Од. виміру	Обсяг роботи	Орієнтовн а вартість, тис.грн.	Термін виконан ня	Виконавець (відповідаль- ний)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Хірургічний корпус	Ревізія запірної арматури теплового вузла	шт.	5	*	VII	Самофалова Т.Г
		Ремонт з заміною труби $\varnothing=100\text{мм}$ у підвальному приміщенні	м.п	3	0,90	VIII	Самофалова Т.Г
		Ремонт приладів опалення (Операційне і реанімаційне відділення)	шт	2	1,40	VII	Самофалова Т.Г
2	Поліклініка для дорослих	Ревізія запірної арматури теплового вузла	шт.	4	*	VIII	Самофалова Т.Г
3	Інфекційне відділення	Ревізія запірної арматури теплового вузла	шт.	4	*	IX	Самофалова Т.Г
		Теплоізоляція трубопроводів горища	п.м	40	1,00	VI	Самофалова Т.Г
4	Стерилізаційне відділення	Ревізія запірної арматури теплового вузла	шт	2	*	VI	Самофалова Т.Г
4	Онкологічне відділення	Ревізія засувки теплового вузла	шт.	4	*	VIII	Самофалова Т.Г
5	Будівля бухгалтерії	Ревізія засувки теплового вузла	шт.	4	*	IX	Самофалова Т.Г
6	Гаражі	Ремонт м'якої покрівлі даху	м ²	100	195,0	VI	Козут Г.Я.

7.	Центр психічного здоров'я	Ремонт з заміною труби $\varnothing=40$ мм у підвальному приміщенні	<i>м.п</i>	5	0,80	VIII	Самофалова Т.Г
		Заміна шарових кранів $\varnothing=15$	<i>шт</i>	5	0,50	VIII	Самофалова Т.Г
	Всього:				199,60		

В.о. заступника директора з технічних питань КНП «ЦМЛ ЧМР» (підпис) Тетяна САМОФАЛОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Шептицької міської ради
№____ від _____

ЗАХОДИ
з підготовки КНП «ЦПМСД ШМР»
до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 рр.

№ п/п	Найменування робіт	Матеріали	Кіль- кість	Виконавці	Контроль	При- мітка
1	Капітальний ремонт будівлі Пункту здоров'я с.Борятин, вул.Миру 2А.	Кошторис	-//-	Будівельна організація	Маркевич З.М.	Залеж ить від фінан суван ня
2	Початок будівництва нової будівлі під амбулаторію ЗПСМ у с.Сілець.	Проект кошторис	-//-	Будівельна організація	Маркевич З.М.	Залеж ить від фінан суван ня
3	Капітальний ремонт приміщень туалетів: 1-й поверх 2-й поверх 3-й поверх у відповідності до вимог Постанов КМУ для маломобільних груп населення.		-//-	Будівельна організація	Маркевич З.М.	
4	Плановий ремонт системи опалення на всіх об'єктах КНП «ЦПМСД ШМР».	Регістри, ребра, крани кульові	23 шт. 8 шт.	Власні сили	Маркевич З.М.	

Зав.господарства



З.Маркевич

ЗАТВЕРДЖЕНО


Рішення Виконавчого комітету

Шептицької міської ради

№ _____ від _____ 2025

ЗАХОДИ

**з підготовки об'єктів КНП «Соснівська міська лікарня ЧМР»
до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 рр.**



ЗАХОДИ

з підготовки об'єктів КНП «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради» до роботи осінньо-зимовий період 2025-2026р.р.

Назва об'єкту	Види робіт	Од. виміру	Обсяг роботи	Орієнтовна вартість, тис.грн.	Термін виконання	Виконавець (відповідальний)
1	2	3	4	5	6	7
Поліклініка	Ревізія засувки теплового вузла	шт.	3	*	06.25	Іван СИРОЇД
	Заміна крана діам. 65 мм	шт.	1	0.6	06.25	Іван СИРОЇД
	Заміна крана діам. 50 мм	шт.	1	0.4	06.25	Іван СИРОЇД
	Перегрупування батарей опалення	шт.	5	*	06.25	Іван СИРОЇД
	Заміна згонів діам. 20 мм.	шт.	4	0.2	07.25	Іван СИРОЇД
	Заміна в.п крана діам. 15мм. на стояку.	шт.	3	0.3	07.25	Іван СИРОЇД
	Заміна стояка діам. 20	м.п	10	1.0	08.25	Іван СИРОЇД
	Ремонт даху з шиферу	кв.м.	50	5.0	08.25	Іван СИРОЇД
	Ревізія щитової електромережі	шт.	1	*	09.25	Іван СИРОЇД
	Заміна автоматичних вимикачів	м.п	10	30.0	09.25	Іван СИРОЇД
	Заміна електропроводки	м.п	240	12.0	09.25	Іван СИРОЇД
Гаражі	Ремонт даху з шиферу	кв.м	20	2.0	08.24	Іван СИРОЇД
Всього				39.5		

Іван СИРОЇД

Енергетик КНП «СМЛ ЧМР»

* - роботи ,що виконуються власними силами і б/в матеріалами

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Шептицької міської ради
№____ від _____

ЗАХОДИ
з підготовки Комунальних закладів культури
до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 рр.

ЗАХОДИ
по підготовці до роботи закладів культури
в осінньо-зимовий період 2025-2026 рр.

<i>№ п/п</i>	<i>Назва установи</i>	<i>Вид робіт</i>	<i>Орієнтовна вартість /тис.грн./</i>
1.	КЗ «Шептицька школа мистецтв»	Заміна електропроводки	1550,0 (за наявності коштів)
		Придбання чавунних радіаторів /35 ребер/	10,5 (за наявності коштів)
		Промивка системи опалення	25,0 (за наявності коштів)
		Асфальтування покриття біля входу в приміщення школи	100,0 (за наявності коштів)
2.	КЗ «Соснівська школа мистецтв»	Заміна вікон /13шт/	200,0 (за наявності коштів)
		Заміна дверей в класах /10 шт/	100, 0(за наявності коштів)
		Заміна стояків системи опалення /5 шт/	100,0 (за наявності коштів)
		Заміна радіаторів батарей системи опалення /49 шт/	210,0 (за наявності коштів)
3.	КЗ «Гірницька дитяча музична школа»	Утеплення фасаду та фундаменту будівлі	800,0 (за наявності коштів)
4.	Шептицька публічна бібліотека	Заміна вікон на енергозберігаючі (5 шт.)	60,0 (за наявності коштів)
		Ремонт електропроводки та заміна освітлення відділу абонементу	90,0 (за наявності коштів)
	Міська бібліотека для дітей	Збільшення потужності електроенергії до 15 кВт	120,0 (за наявності коштів)
		Виготовлення технічної документації для збільшення потужності електроенергії	50,0 (за наявності коштів)
		Заміна освітлення читального залу	30,0 (за наявності коштів)
	Бібліотека – філія №4	Створення технічних умов для встановлення індивідуального	50,0 (за наявності коштів)

		електричного опалення Встановлення індивідуального електричного опалення	коштів) 100,0 (за наявності коштів)
	Бібліотека – філія №6	Заміна вікон на енергозберігаючі (4 шт)	50,0 (за наявності коштів)
	Бібліотека – філія №8	Ремонт приміщення книгосховища (створення відділу абонементу для дорослих користувачів в зв'язку з об'єднанням бібліотеки – філії №1 та №8) Заміна вікон на енергозберігаючі у приміщеннях книгосховищ 2 шт	350,0 (за наявності коштів) 25,0 (за наявності коштів)
	Бібліотека – філія с. Сілець 2	Придбання дров (4 м. куб)	14,0
	Бібліотека – філія с. Борятин	Придбання дров (4 м. куб)	14,0
	Бібліотека – філія с. Поздимир	Придбання дров (4 м. куб)	14,0
	Бібліотека – філія с. Острів	Придбання дров (4 м. куб)	14,0
	Бібліотека – філія с. Волсвин	Створення технічних умов для встановлення індивідуального електричного опалення Встановлення індивідуального електричного опалення	60,0 (за наявності коштів) 110,0 (за наявності коштів)
	Бібліотека – філія с. Добрячин	Створення технічних умов для встановлення індивідуального електричного опалення Встановлення індивідуального електричного опалення	60,0 (за наявності коштів) 110,0 (за наявності коштів)
	Бібліотека – філія м. Соснівка	Створення технічних умов для встановлення індивідуального електричного опалення Встановлення індивідуального електричного опалення	60,0 (за наявності коштів) 150,0 (за наявності коштів)
5.	КЗ «Шептицький народний дім»	Заміна вікон на енергозберігаючі – 16 шт	240,0 (за наявності коштів)
6.	КЗ «Соснівський народний дім»	Заміна реєстрів	150,0 (за наявності коштів)

		Ремонт системи опалення на сцені	100,0 (за наявності коштів)
		Заміна вхідних бокових дверей	150,0 (за наявності коштів)
		Заміна вікон на енергозберігаючі (7 шт)	100,0 (за наявності коштів)
7.	КЗ «Добрячинський народний дім»	Ремонт електропроводки в приміщенні народного дому Ремонт підлоги в гуртковій кімнаті	200,0 (за наявності коштів) 50,0 (за наявності коштів)
8.	КЗ «Бендюзький народний дім»	Ремонт покрівлі даху	500,0 (за наявності коштів)
		Улаштування віконних відкосів після встановлення вікон	30,0 (за наявності коштів)
9.	КЗ «Острівський народний дім»	Ремонт покрівлі даху	350,0 (за наявності коштів)
		Заміна вхідних дверей (2 шт.)	50,0 (за наявності коштів)
10.	КЗ «Поздимирський народний дім»	Придбання та встановлення кондиціонерів /3 шт/	100,0 (за наявності коштів)
		Заміна склопакета	15,0
		Придбання дров 5м ³	14,0
11.	КЗ «Сілецький народний дім»	Заміна вхідних дверей	29,0 (за наявності коштів)
		Ремонт підшивки даху	10,0 (за наявності коштів)
		Придбання та встановлення кондиціонерів (2 шт)	70,0 (за наявності коштів)
12.	КЗ «Волсвинський народний дім»	Ремонт дашків над входом в будівлю	70,0 (за наявності коштів)
		Встановлення металевих решіток на вікна	30,0 (за наявності коштів)
		Організація водопостачання	100,0

			(за наявності коштів)
		Придбання дров	15,0
13.	КЗ «Гірницький центр культурних послуг»	Ремонт металопластикових вікон	5,0
		Монтаж зовнішніх сходів	5,0
		Ремонт зовнішньої драбини в складське приміщення	30,0 (за наявності коштів)
14.	КЗ «Межирічанський народний дім»	Заміна дверей до електролічильника (2 пов.)	10,0 (за наявності коштів)
		Встановлення ринв над входом	8,0

Начальник відділу культури

(підпис)

Андрій ПРОЦИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету

Шептицької міської ради

№ _____ від _____

ЗАХОДИ

**з підготовки закладів відділу освіти Шептицької міської
ради до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 рр.**

ЗАХОДИ
з підготовки навчальних закладів до роботи
в осінньо-зимовий період 2025-2026 років

№ з/п	Види робіт	Заклади освіти	Об'єм кв.м.	Фінансування	Сума передбачених коштів в грн.	Термін виконання	Відповідальні особи
1.	Ремонт системи електропостачання	Гімназія № 2 Гімназія № 5 БДЮТС ЗДО № 1 ЗДО № 10 ЗДО № 19 ДЮСШ № 2 Острівська гімназія		міський бюджет міський бюджет міський бюджет міський бюджет міський бюджет міський бюджет міський бюджет міський бюджет	15 000 50 000 30 000 20 000 20 000 25 000 20 000 160 000	до 25.05.2025 до 25.07.2025 до 01.09.2025 01.07.2025 01.10.2025 01.08.2025 01.10.2025 01.05.2025	керівники закладів група з ЦГОЗО
	Всього:				340 000		
2.	Ремонт та ревізія теплових вузлів	Всі заклади освіти		своїми силами		до 01.10.2025	керівники закладів начальник ГзЦГОЗО
	Всього						

3.	Повірка, ремонт та ревізія приладів обліку тепла	Гімназія №1		міський бюджет	5070	до 01.10.2025	Начальник ГзЦГОЗО керівники закладів
		Гімназія №2 (старий корпус)			5400		
		Гірницька гімназія (майстерня)			4870		
		Гірницька гімназія (основний корпус)			5400		
		Соснівська гімназія (основний корпус)			4870		
		Початкова школа № 11			4870		
		Гімназія №12			5400		
		Соснівський ліцей			5400		
		Соснівський ліцей			5400		
		Соснівський ліцей (майстерня)			4870		
		Ліцей імені Тараса Городецького			5400		
		ЗДО № 4			5070		
		ЗДО № 5			4870		
		ЗДО № 6			4870		
		ЗДО №10			5400		
		ЗДО № 12			5400		
		ЗДО № 13			5400		
		ЗДО № 16			4870		
		ЗДО № 19			4870		

		ЦЕНТУМ (БДЮТШ)			5400		
		СЮТ			5400		
		ДЮСШ №1			5400		
		ДЮСШ №2			5070		
	Всього:				123840		
4	Поточний ремонт санвузлів	ЗДО № 13 Соснівський ліцей		міський бюджет	190 000 120 000	до 01.09.2025	керівник навчального закладу, начальник ГзЦГОЗО
	Всього				310 000		
5	Поточний ремонт системи теплопостачання	Гімназія № 8 (майстерня) ЗДО №12		міський бюджет	100 000 196500	до 20.08.2025	керівник навчального закладу, начальник ГзЦГОЗО
	Всього				296 500		
6	Поточний ремонт покрівлі	ЗДО № 4		міський бюджет	49 000	01.10.2025	керівник навчального закладу, начальник ГзЦГОЗО
	Всього				49 000		
7	Поточний ремонт горища (завершення робіт)	Гімназія № 10		міський бюджет	197 922	01.10.2025	керівник навчального закладу, начальник ГзЦГОЗО
	Всього				197 922		
8	Поточний ремонт водопровідно- каналізаційної системи	ЗДО № 17 Гімназія № 10 БДЮТС		міський бюджет	193 000 167 000 188 000	01.06.2025	керівник навчального закладу, начальник ГзЦГОЗО
	Всього				548 000		
9	Капітальний ремонт покрівлі	Гімназія № 1 Гімназія № 4 Острівська		міський бюджет	950 000 550 000 900 000	01.10.2025	

		гімназія Ліцей імені Тараса Городецького			900 000		
	Всього				3 300 000		
10	Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон)	ДЮСШ № 2		міський бюджет	380 629	01.10.2025	
	Всього				380 629		
11.	Утеплення вікон дверей , підвальних приміщень	всі навчальні заклади		своїми силами		до 01.10.2025	керівники навчальних закладів група ГзЦОЗО
	Всього:						
12.	Нове будівництво котельні	Соснівський ліцей Соснівська гімназія Соснівська гімназія № 14		міський бюджет, міський бюджет міський бюджет	5504980 5473417 6824410	до 01.10.2025	керівник навчального закладу, начальник ГЦОЗО
	Всього				17802807		

Начальник

(підпис)

Ігор ГОМОНКО