

**ЗВІТ
ЩОДО ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ЗА __2021Р**

НАЗВА ПРОГРАМИ _Програма ремонту внутріквартальних доріг Червоноградської міської територіальної громади на 2021рік.

КОЛИ І КИМ ЗАТВЕРДЖЕНА ПРОГРАМА ____ 22 грудня 2020 року рішення ЧМР № 56 ____

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ ____ КП "Червонограджитлокомунсервіс"

грн.

№	Назва завдання, заходів	Код програ мної класи фікації видатк ів	КЕКВ	Передбачене фінансування на				Касові видатки на 2021 рік			факт ичні видат ки	Дебітор ська заборго ваність	Кредито рська заборго ваність	Що зроблено, причини невикористання коштів	
				фіна нсов і дже рела	всього	в т.ч.		фі на нс ові дж ере ла	всього	в т.ч.					
						загальни й фонд	спеці альн ий тфон д			загальний фонд					спеціал ьний тфонд
1.	ремонт дорожнього покриття приб.тер.вул.Корольова30, 36,38	216017 ✓	2610	✓	53875	53875	0	м/6	53875	53875	0				Виконано 220 кв.м.
2.	Бандери 33,35,Шепт.31,Сокальська2 6,	✓			26938	26938	0		26938	26938	0				виконано110 кв.м.
3.	Стуса20,Грінченка1,Миру2	✓			26938	26938	0		26938	26938	0				виконано 110кв.м.
4.	Сокальська18,20,22,24,Шеп тицького1,13,33	✓			26938	26938	0		26938	26938	0				виконано 110кв.м.

5.	Сокальська 34,38, Бандери 11,1, Івасюка, 27	✓			26938	26938	0	26938	26938	0			виконано 110 кв.м.
6.	Сокальська 18а, Шептицького 3а, 5а	✓			26938	26938	0	26938	26938	0			виконано 110 кв.м.
7.	ремонт дорожнього покриття приб.тер.вул.Стуса 19-21, 21а	✓			490258	490258	0	374553,76	374553,76	0			Виконано 1007 кв.м
8.	ремонт дорожнього покриття приб.тер.вул.Набережна, 27-Корольова, 14	✓			290000	290000	0	289980	289980	0			Виконано 436,5 кв.м
9.	ремонт дорожнього покриття приб.тер.вул.Набережна, 27-Корольова, 14 додаткові роботи	?	доплати		110000	110000	0	110000	110000	0			виконано 207 кв.м.
10.	ремонт дорожнього покриття приб.тер.вул.Шкільна	✓			1000000	1000000	0	967736,16	967736,16	0			Викона 1624,5 кв.м
11.	ремонт покриттів тротуарів.вул.Шевченка, 26а	✓			201225	201225	0	201224,4	201224,4	0			викона 287,05 кв.м.
12.	ремонт покриттів тротуарів.вул.Шептицького (СШ №9) до вул.Сокальська, 26	✓			313800	313800	0	313800	313800	0			виконано 337 кв.м.
13.	ремонт покриття тротуару.вул.Набережна, 17-19	✓			348749	348749	0	337367,53	337367,53	0			Виконано 468,3 кв.м
14.	Бандери, 11-УТОС тротуар	✓			75293	75293	0	75292,80	75292,80	0			виконано 117 кв.м.
15.	Шашкевича, 9- тротуар	✓			22881	22881	0	22881	22881	0			виконано 42 кв.м.
16.	Набережна, 25 дорога	✓			21800	21800	0	21722,93	21722,93				Виконано 45,5 кв.м.
17.	Поточний ремонт доріг смт.Гірник (Грушевського, Стуса, Б.Хмельницького, Лісна)	✓			37000	37000	0	35289,6	35289,6				Виконано 110 кв.м.
	Вул. поточний ремонт доріг Савки				37000	37000		34754,4	34754,4	0			Виконано 110 кв.м.
19.	Всього				3136571	3136571		2973167,58	2973167,58				



Керівник

Юрій КУКОБА